



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 022	Fecha Informe: 08 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

REPORTE N° 022 - 08 DE JULIO DEL 2023
Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



Conclusiones:

Número de asiento: 1116
Fecha y Hora: 08/07/2023 18:27
Título: ASIENTO N° 1140, TRABAJOS DE CAMPO
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR
Rol: RESIDENTE DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: EL DÍA DE HOY SE HA EJECUTANDO LA PARTIDA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE SEGUNDA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+730 AL KM 24+240 CARRIL DERECHO Y ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+740 AL KM 24+260 CARRIL IZQUIERDO, OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS EN LAS PRUEBAS DE CALIDAD TANTO EN PRODUCCIÓN COMO EN COLOCACIÓN DE MAC. PARA EL DÍA LUNES 10 DE JULIO, SE SOLICITA AUTORIZACIÓN A LA SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE SEGUNDA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+240 AL KM 24+760 AMBOS CARRILES. PARA INFORMAR A LA SUPERVISIÓN QUE CONTINÚA EL ABASTECIMIENTO DE ARENA CHANCADA DE LA CANTERA DE ESPINAR. EL DÍA DE HOY HAN LLEGADO DOS (02) TANCADAS DE PEN DE LOS CUALES SE ESTARÁN ALCANZADO SUS CERTIFICADOS DE CALIDAD.

Número de asiento: 1117
Fecha y Hora: 08/07/2023 19:24
Título: ASIENTO N° 1 141, DEL SUPERVISOR, 08.07.2023
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO
Rol: SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de asiento: APLICACIÓN DE PENALIDADES
Descripción: CON RESPECTO AL ASIENTO N° 1140, SOBRE EL AVANCE FÍSICO, EN LA PRESENTE JORNADA SE VERIFICA PRODUCCIÓN DEL MAC EN LA PLANTA DE ASFALTO DE 20 CAMIONES VOLQUETE DE 15 M3 Y SE EXTIENDE UN APROXIMADO DE 500 M DE LONGITUD EN AMBOS SENTIDOS Y EN DOS CAPAS EN LAS PROGRESIVAS INDICADAS POR EL CONTRATISTA. SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA EL DIA LUNES 10.07.2023 DE LA COLOCACIÓN DE LA SEGUNDA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+240 AL KM 24+760 AMBOS CARRILES, ESTA ES PROCEDENTE POR HABER SIDO VERIFICADO DICHO TRAMO CON PRIMERA CAPA DE COLOCADO DE MAC CONCLUIDA. COMO SE HA INDICADO EN EL ASIENTO 1135 DE FECHA 05.07.2023 QUE, EN LA FECHA NO SE VERIFICA CAMIÓN CISTERNA PARA TRABAJOS DE RECONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR Y RIEGO DE PLATAFORMA DE VÍA EN ZONAS NO ASFALTADAS, POR LO QUE SE DISPONE AL CONTRATISTA DOTAR CON ESTE EQUIPO BÁSICO PARA CUMPLIR CON LAS PARTIDAS PROGRAMADAS Y EVITAR SANCIONES QUE PODRÍAN CONFIGURARSE ACORDE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. A LA FECHA ESTA SIGUE SIN ATENCIÓN, ES DECIR, NO HAY CAMIÓN CISTERNA EN OBRA, EN CONSECUENCIA, SE CONFIGURA LA PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES AL NO TENER EL EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO EN OBRA. CON CARTA N° 117-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 08.07.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA EL INFORME DE APLICACIÓN DE PENALIDAD POR OTRAS PENALIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Recomendaciones:

Los tramos a nivel de base o con falta de conformación son tramos con pronunciada presencia de partículas suspendidas (polvo), haciendo la falta de riego de agua; siendo esto motivo para que los usuarios de la vía manifiesten sus quejas y malestar.. Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal.

Auditoria Fecha De Creación:

10-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

10-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-07-2023

Actividades:

Reunión en Oficina de Contratista

CDescripcion _____ :

Av. Camino Real N°420, distrito de Sicuani, provincia de Canchis y departamento de Cusco.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-07-2023