



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 24	<b>Fecha Informe:</b> 12 - 07 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	---	--	---

<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

[Ver imagen completa](#)

**Asunto:**  
INFORME DE CAMPO DEL 12 DE JULIO DEL 2023

**Conclusiones:**  
CUADERNO DE OBRA: ASIENTO N°1859 DE FECHA 05/07/2023. ASUNTO: SOLICITUD DE EJECUCION DE MAYORES METRADOS PARA LA PARTIDA 205.B2 EXCAVACION EN ROCA FIJA. LA SUPERVISION PROCEDERA A SU EVALUACION Y FORMULARA EN UN INFORME TECNICO ESTA NECESIDAD. SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 13+400, 30+900, 40+650, 41+260, 54+200 Y 54+750. OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 8+660, 15+039, 18+800, 21+093 Y 33+590. MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 8+000 AL 55+000.

**Recomendaciones:**  
AGILIZAR LOS PAGOS A LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS.  
AGILIZAR LAS INTERFERENCIAS ARQUEOLOGICAS.

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 13-07-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 13-07-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

12-07-2023

**Actividades:**

CANTERA TABLACHACA - SECTOR SACAYCACHA. A 59.8 KM DE LA OBRA.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

VISITA A LA CANTERA CON AUTORIDADES DE LA ZONA, JEFE DE SUPERVISION-MONITOR Y CONTRATISTA.  
ASUNTO: INICIO DE TRABAJOS DE EXPLOTACION EL DIA 14 DE JULIO DEL 2023.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

12-07-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

12-07-2023

**Actividades:**

MURO MCA KM.18+800

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 15

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

12-07-2023