



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	116-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	12-07-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

**Asunto:**

INFORME N° 116-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL MIERCOLES 12 DE JULIO DEL 2023  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2  
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.  
 CLIMA: MUY SOLEADO DESPEJADO.

**Conclusiones:**

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.  
 SE TIENE DOS FRENTE DE TRABAJO DE CORTE EN LAS PROGRESIVAS KM 08+160 Y EN EL KM 12+340  
 ASI TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN OBRAS DE ARTE ALCANTARILLAS COMO SE APRECIA EN EL PANEL FOTOGRAFICO  
 ADEMAS SE VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE VIA Y DESVIOS  
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:  
 04 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS  
 52 VOLQUETES DE 15 M3  
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA  
 01 CARGADO S/NEUMATICO  
 01 MOTONIVELADORA  
 01 RODILLO VIBRATORIO  
 01 RETROEXCAVADORA  
 01 MINICARGADOR  
 EQUIPO SUPERVISION:  
 03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4  
 01 MINIVAN

**Recomendaciones:**

NINGUNA

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
12-07-2023	13-07-2023

### PANEL FOTOGRAFICO



## Panel Fotográfico

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

12-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 08+160

MOVIMIENTO DE TIERRAS

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

CORTE EN MATERIAL SUELTO

SE APRECIA ROCA DE GRAN TAMAÑO PARA LA VOLADURA Y ELININACION

02 EXCAVADORAS S/O

26 VOLQUTES DE 15M3

01 CAMION CISTERNA DE AGUA

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

12-07-2023

1



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

12-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: MERCADO LEONPAMPA PROGRESIVA KM 06+600

ACOPIO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PREPARADO DE MATERIAL DE RELLENO PARA MEJORAMIENTO

2

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

12-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

12-07-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 05+750

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

ACARREO Y DEPOSITO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

12-07-2023

3



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

12-07-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+230

CONTROL DE TRANSITO DE INGRESO Y SALIDA DE VOLQUETES QUE SE DIRIGEN AL DME 13

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

SEAPRECIA ENLAS FOTOGRAFIAS, NO SE RESPETA EL DERECHO DE VIA POR PARTE DE LOS POBLADORES.

4

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

12-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

12-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 10+833

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC 36"

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA

5

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

13-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

12-07-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+920

OBRAS DE ARTE - ALACANTARILLA 36"

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERAIL ESTRUCTURAL DEL CUERPO DE ALCANTARILLA TMC

6

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

13-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

12-07-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 12+400 - SECTOR DIR. DE AGRICULTURA

MOVIENTO DE TIERRAS

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

CORTE EN MATERIAL SUELTO

02 EXCAVADORAS S/O  
26 VOLQUETES DE 15 M3  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

7

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

13-07-2023





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

13-07-2023

### Actividades:

UBICACION: KM 06+200

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIA

01 MOTONIVELADORA  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA  
01 RODILLO VIBRATORIO

### Foto1:

[Ver imagen completa](#)

### Foto2:

[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

13-07-2023

8