



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	117-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	13-07-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 117-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL JUEVES 13 DE JULIO DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: MUY SOLEADO DESPEJADO.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE DOS FRENTES DE TRABAJO DE CORTE EN LAS PROGRESIVAS KM 08+160 Y EN EL KM 12+340
 ASI TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN OBRAS DE ARTE ALCANTARILLAS COMO SE APRECIA EN EL PANEL FOTOGRAFICO
 ADEMAS SE VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE VIA Y DESVIOS
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 04 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 52 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 01 CARGADO S/NEUMATICO
 01 MOTONIVELADORA
 01 RODILLO VIBRATORIO
 01 RETROEXCAVADORA
 01 MINICARGADOR
 EQUIPO SUPERVISION:
 03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN



Recomendaciones:

ASISTIMOS A LA REUNION CITADA POR PVN - DIR. OBRAS AL AUDITORIUN DE LA DIRECCION DE TRABAJO DEL G.R.A

SE CUMPLIO CON LA AGENDA DEL DIA.

FINALMENTE SE LLEGO A LOS SIGUIENTES ACUERDO:

PARA LA SIGUIENTE REUNION DEBE EXPONERSE EL PROYECTO EN 3D, CON RECORRIDO VIRTUAL.

Y COMO SEGUNDO ACUERDO, EL CONTRATISTA CRTG, DEBE REALIZAR LOS PLANOS DE INTERFERENCIAS DEFINITIVAS DE AGUA, SANEAMIENTO Y RIEGO, EN COORDINACION CON EL COMITE DE FISCALIZACION DE OBRA Y OTROS COMO JASS Y JUNTA DE REGANTES, ACORDARON PARA EL DIA DOMINGO 16 DEL PRESENTE, REALIZAR EL RECORRIDO DEFINITIVO.

Auditoria Fecha De Creación:

14-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

14-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

13-07-2023

Actividades:

UBICACION: KM 06+200

CDescripcion _____ :

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIA

01 MOTONIVELADORA
01 CAMION CISTERNA DE AGUA
01 RODILLO VIBRATORIO

1

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

13-07-2023

Actividades:

UBICCACION: PROGRESIVA KM 12+450

CDescripcion

CORTE DE MATERIAL SUELTO

02 EXCAVADORA S/O
26 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

13-07-2023

Actividades:

UBICACION: KM 12+450

CDescripcion _____ :

TRASLADO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SUB BASE

3

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

13-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+920

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC 36"

CDescripcion _____ :

ACOPIO DE MATERIAL PARA RELLENO ESTRUCTURAL

4

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-07-2023