



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 26	<b>Fecha Informe:</b> 14 - 07 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 14 DE JULIO DEL 2023.

#### Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 13+400, 17+250, 30+900, 40+650, 40+300, 53+800 Y 54+920.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 14+840, 18+800, 27+275 Y 33+590.  
TRABAJOS DE PERFORACION EN LOS KMS. 30+900 Y 40+550.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 13+000 AL KM. 55+000.  
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

#### Recomendaciones:

AGILIZAR LOS PAGOS A LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS.  
AGILIZAR LA RESOLUCION DE INCORPORACION AL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (KMS. 12+490 Y 13+600)  
AGILIZAR LA MOVILIDAD PARA TRASLADO A OBRA DEL MONITOR.

#### Auditoria Fecha De Creación:

14-07-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

14-07-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

14-07-2023

**Actividades:**

MURO MCA. KM. 18+800

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 12

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

14-07-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

14-07-2023

**Actividades:**

MURO MCC KM. 14+840.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
02 VOLQUETES  
07 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

14-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

14-07-2023

### Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 13+700

### CDescripcion

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
05 VOLQUETES  
05 PERSONAL

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

14-07-2023

3