



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 4	Fecha Informe: 13 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	--------------------------	---	---	--

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	---	--	--	--

Asunto:

intervención en progresiva 18+100 a 18+300 teniendo como suelo de fundación limoso + arcilloso

Conclusiones:

en el proceso constructivo se ha utilizado piedra de 8" lo cual otorga una mejor estabilidad a la carretera deforma zonal debido a la distribución lateral de toda deformación originada de forma vertical llevándola a los laterales de pedraplén.

Recomendaciones:

se solicita aplicar el tratamiento de conformación de un Pedraplén como parte del proceso de mejoramiento rutinario a lo largo de zonas donde la pendiente del proyecto tenga pendientes mínimas,

Auditoria Fecha De Creación: 13-07-2023	Auditoria Fecha De Edición: 15-07-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

13-07-2023

Actividades:

verificación de equipos topográficos y fotogramétricos.

CDescripcion _____ :

visita al local de la supervisión: dron, estación total, nivel y miras

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-07-2023

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

13-07-2023

Actividades:

verificación de maquinarias en uso

CDescripcion _____:

segunda motoniveladora no se movió en el presente día y excavadora en pleno trabajo

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

13-07-2023

Actividades:

corte de talud y perfilamiento de cunetas laterales con excavadora y eliminación del material de corte.

CDescripcion _____ :

ensanche de vía

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-07-2023

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

**Fecha De
Fotografía:**

13-07-2023

Actividades:

mejoramiento en progreso; se utiliza retroexcavadora para el retiro de material acolchado, se espera la verificación de calidad en el proceso de compactación

CDescripcion_____:

retiro de zona deficiente por saturación de material

4

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

13-07-2023

Actividades:

mejoramiento 18+170

CDescripcion _____ :

colocación de PD 8 "-12" y eliminación de corte

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-07-2023



Fotos: