




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 6	Fecha Informe: 15 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	--------------------------	---	---	--




[Ver imagen completa](#)




[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)

Asunto:

el cuaderno de obra se encuentra en el lado de la contratista,

Conclusiones:

cuaderno en oficina de residencia no está al día la supervisión presenta a una laboratorista de suelos y su asistente firmando virtualmente la lista de asistencia toda la semana.
falta integrar mas especialistas en el lado de la supervisión: control de calidad, hidráulico

Recomendaciones:

el día de hoy se presenta el jefe Supervisor, se tiene una Reunión por la entrega del adicional 02 a la entidad en la Reunión con la contratista de tubo la presencia de los especialistas de suelos

Auditoria Fecha De Creación:

11-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

16-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

15-07-2023

Actividades:

situacional

CDescripcion _____ :

18+030

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-07-2023

1



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

16-07-2023

Actividades:

Mejoramiento de vía: escarificación y Re compactación de base 30 cm en progresiva 18+040 a 18+720 en sobre ancho

CDescripcion_____:

rodillo R4 en obra, se observa la presencia de la especialista de suelos de la contratista, se cuenta con 01 motoniveladora, 02 rodillos 06 volquetes, 02 excavadoras

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

**Fecha De
Fotografía:**

15-07-2023

Actividades:

18.350 a 18.390 colocación de material clasificado

CDescripcion _____ :

se observa el tendido y compactado de una capa de 30 cm en un sobreaño de 40 mt

3

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

16-07-2023

Actividades:

mejoramiento de vía, zona sobre ancho. en 18+040 a 18+700

CDescripcion _____ :

escarificación y Re compactación con 01 motoniveladora, 02 rodillo liso, 02 excavadoras, 01 cisterna, 06 volquetes, 01 motoniveladora se encuentra con falla mecánica

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

**Fecha De
Fotografia:**

16-07-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

escarificacion y recompactacion

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-07-2023

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

16-07-2023

Actividades:

18+040

CDescripcion _____ :

dos rodillos operativos

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-07-2023

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-07-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

maniobra para liberar el rodillo 01

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-07-2023

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

15-07-2023

Actividades:

control de calidad por parte de la contratista en progresiva 18+050

CDescripcion _____ :

toma de muestra de compactación in situ, en contra parte la supervisión realiza la toma de reconocimiento aéreo mediante Dron el cual se solicita registro fotográfico

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-07-2023



Fotos: