



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	120-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	16-07-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 120-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL DOMINGO 16 DE JULIO DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA.

Conclusiones:

SE REALIZO EL RECORRIDO DE LA OBRA, LO QUE CORRESPONDE A TAMBURCO.
 SEGUN EL ACUERDO DEL DIA JUEVES 13 DEL PRESENTE
 EL OBJETIVO : IDENTIFICAR LAS INTERFERENCIAS DE TUBERIAS DE AGUA, CANALES DE RIEGO Y TUBERIAS DE SANEAMIENTO Y TUBERIAS DE RIEGO.
 ESTUVIERON PRESENTES:
 JEFE DE SUPERVISION.
 RESIDENTE DE OBRA.
 MONITOR DE OBRA.
 COMITE DE FISCALIZACION DE OBRA.
 COMITE DE JAAS POR SECTORES
 COMITE DE RIEGO POR SENTORES

Recomendaciones:

EL CONTRATISTA CRTG, REALIZARA EL TRABAJO DE IDENTIFICAR EN GABINETE TODAS LAS INTERFERENCIAS Y PLASMARLAS EN COORDINACION CON LA SUPERVISION LA SOLUCION TECNICA.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
17-07-2023	17-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-07-2023

Actividades:

UBICACION: KM 09+980

CDescripcion _____ :

PROLONGACION VIRGEN ROSARIO
SE TIENE TUBERIAS DE AGUA Y SANEAMIENTO

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

16-07-2023

Actividades:

CORRESPONDE AL DIA SABADO 15/07/2023

UBICACION: KM 07+620

CDescripcion _____ :

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC DE 36"

2

RELLENO ESTRUCTURAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

16-07-2023

Actividades:

CORRESPONDE AL DIA SABADO 15/07/2023

UBICACION: PROGRESIVA KM 12+200

CDescripcion :

CORTE EN MATERIAL SUELTO

02 EXCAVADORAS S/O
26 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-07-2023

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

16-07-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

16-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 10+120

CDescripcion

ACCESO VEHICULAR

Y VIVIENDA DE DOS PISOS DE MATERIAL NOBLE - SE LES EXPLICO QUE NO LES AFECTA LA CARRETERA

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

16-07-2023

Actividades:

UBICACION: KM 10+400

ALCANTARILLA TIPO MARCO DE CONCRETO

CDescripcion _____ :

VERIFICACION E INVENTARIADO DE ACCESOS VEHICULARES Y TUBERIAS DE AGUA Y SANEAMIENTO

6

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-07-2023