



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 024	Fecha Informe: 11 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

REPORTE N° 024 - 11 DE JULIO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



Conclusiones:

Número de asiento: 1121
Fecha y Hora: 11/07/2023 20:59
Título: ASIENTO N°1145: TRABAJOS DE CAMPO
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR
Rol: RESIDENTE DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: EL DÍA DE HOY SE VIENE EJECUTANDO LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+800 AL KM 25+500, ASI MISMO SE VIENE REALIZANDO LA DESCARGA PARA SUBDREN EN LA PROGRESIVA KM 25+860. SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA EN LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN CON EL USO DE 02 CISTERNA DE AGUA EN CAMPO. CON RESPECTO AL ASIENTO N°1143 SE ALCANZARÁ EL SUSTENTO NECESARIO DONDE SE VERIFICA QUE LA CISTERNA DE AGUA QUE VIENE TRABAJANDO EN EL PROYECTO TUVO PROBLEMAS MECÁNICOS DE CONSIDERACIÓN Y TUVO QUE REALIZARSE EL CORRESPONDIENTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

Número de asiento: 1120
Fecha y Hora: 11/07/2023 20:55
Título: ASIENTO N° 1 144, DEL SUPERVISOR, 11.07.2023
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO
Rol: SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: SE DISPONE AL CONTRATISTA PROCEDER CON EL INCIO DE LOS TRABAJOS EN EL MURO DE CONTENCIÓN DE SUELO REFORZADO, ASIMISMO CULMINAR LOS TRABAJOS DE SUBDRENAJE, CUNETAS DE CONCRETO ARMADO – GAVIONES Y BASE GRANULAR.
SE VERIFICA EN OBRA FALLA MECÁNICA EN LA PLANTA DE ASFALTO POR LO QUE, NO HUBO PRODUCCIÓN DE MAC Y CONSEQUENTEMENTE NO HUBO EXTENDIDO DE ESTA EN EL PAVIMENTO.
EN LA FECHA SE VERIFICA LA LLEGADA DEL EQUIPO DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) DE PROVIAS NACIONAL, TENIENDO REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE SUPERVISIÓN EN LA OFICINA DE ESTA.
CON CARTA N° 118-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 10.07.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA DISPOSICIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE EMERGENCIA DE MANERA URGENTE TENIENDO COMO UBICACIÓN LA PLANTA DE ASFALTO DEBIDO A LOS NIVELES DE RIESGOS ALTOS QUE SE PRESENTAN.
CON CARTA N° 119-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 11.07.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA DECISIÓN DE LA JRD RESPECTO A LA CONTROVERSA N° 11.

Recomendaciones:

Los tramos a nivel de base o con falta de conformación son tramos con pronunciada presencia de partículas suspendidas (polvo), haciendo la falta de riego de agua; siendo esto motivo para que los usuarios de la vía manifiesten sus quejas y malestar.. Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal.
En cuanto a la logística para utilizar las unidades de riego deben cumplirse según la necesidad en campo, hay deficiencias con presencia y utilización

Auditoria Fecha De Creación:

17-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

18-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-07-2023

Actividades:

REUNION CON COMISION DE OCI

CDescripcion _____ :

1 REUNION EN OFICINAS DE LA SUPERVISION CON INTEGRANTES DE OCI

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-07-2023

Actividades:

laboratorio de supervisión

CDescripcion _____ :

2 Instalaciones de la supervisión donde se desarrolla las actividades de laboratorio

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-07-2023