



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 25	Fecha Informe: 1 2 - 0 7 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

REPORTE N° 025 - 12 DE JULIO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



Conclusiones:

Número de asiento: 1122
 Fecha y Hora: 12/07/2023 18:20
 Título ASIENTO N° 1146: TRABAJOS DE CAMPO
 Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR
 Rol: RESIDENTE DE OBRA
 Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
 Descripción: SE CONTINÚA EJECUTANDO LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+800 AL KM 25+500, SE SOLICITA A SUPERVISIÓN LA LIBERACIÓN DE TOPOGRAFÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE DICHO TRAMO PARA EL DÍA DE MAÑANA, EN CONSECUENCIA, LA IMPRIMACIÓN DE DICHO TRAMO. SE HA TERMINADO LA EJECUCIÓN DE LA DESCARGA DEL KM 25+860. SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA EN LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN CON EL APOYO DE UNA (01) CISTERNA DE AGUA EN CAMPO Y CON LA LIMPIEZA DE CUNETAS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 21+120 AL KM 21+820, ASI MISMO INDICAMOS QUE EL DIA DE HOY SE TUVO LA VISITA POR PARTE DEL OCI - PROVIAS CONJUNTAMENTE LA SUPERVISION DE OBRA, EN ATENCION AL ASIENTO 1143 DE LA SUPERVISION, MEDIANTE CARTA N° 133 - 2023 CVW, ALCANZAMOS EL SUSTENTO SOBRE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DEL CONTRATISTA.

Número de asiento: 1123
 Fecha y Hora: 12/07/2023 18:39
 Título: ASIENTO N° 1 147, DEL SUPERVISOR, 12.07.2023
 Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO
 Rol: SUPERVISOR DE OBRA
 Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
 Descripción: EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1146 DEL CONTRATISTA, SOBRE LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+800 AL KM 25+500, SE PROCEDERÁ A REALIZAR LOS CONTROLES DE CALIDAD DE TOPOGRAFÍA Y SUELOS, SEGÚN ELLO SE EFECTUARÁ LA LIBERACIÓN Y CON ELLO SE AUTORIZARÁ LA IMPRIMACIÓN DE DICHO TRAMO.
 SE VERIFICA EN OBRA NUEVAMENTE FALLA MECÁNICA EN LA PLANTA DE ASFALTO POR LO QUE, NO HUBO PRODUCCIÓN DE MAC Y CONSECUENTEMENTE NO HUBO EXTENDIDO DE ESTA EN EL PAVIMENTO SIENDPO ESTO REITERATIVO POR LO QUE, EL CONTRATISTA DEBE PREVER AL RESPECTO PARA EVITAR MAYORES ATRASOS.
 EN LA FECHA LA COMISIÓN DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) DE PROVIAS NACIONAL, RECORRE LA OBRA JUNTO CON EL EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN VERIFICANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS.
 RESPECTO A LOS ASIENTOS N°1135, 1137 Y 1141 DEL SUPERVISOR DE OBRA DONDE INDICABA QUE EL CAMIÓN CISTERNA NO SE ENCONTRABA EN OBRA PARA EL REGADO DE LA VÍA Y PARA LOS TRABAJOS DE RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR, EL CUAL LA FALTA DE ESTE EQUIPO GENERARÍA LA PENALIDAD COMO ESTIPULA LAS BASES Y EL CONTRATO DEL CONSORCIO VIAL WARI, POR LO QUE EL CONTRATISTA MEDIANTE CARTA N°133-2023-CVW PRESENTA LA JUSTIFICACIÓN DE LA AUSENCIA DEL EQUIPO EN OBRA (CAMIÓN CISTERNA 4X2-AGUA-145-165 HP 2000 GLN) DONDE ADJUNTA LA FACTURA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DICHO EQUIPO QUE SE REALIZARON ENTRE LOS DÍAS 05.07.2023 AL 08.07.2023 POR LO QUE SE ESTARÍA JUSTIFICADO LA AUSENCIA DEL CAMIÓN CISTERNA Y POR ENDE NO CORRESPONDERÍA APLICAR LA PENALIDAD COMO SE ESTIPULA EN LAS BASES DEL CONTRATO.
 SE DISPONE PROCEDER CON EL RIEGO PERMANENTE DEL TRAMO NO ASFALTADO PARA MITIGAR EL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO QUE SE VERIFICA EN OBRA.

Recomendaciones:

Los tramos a nivel de base o con falta de conformación son tramos con pronunciada presencia de partículas suspendidas (polvo). haciendo la falta de riego de agua; siendo esto motivo para que los usuarios de la vía manifiesten sus quejas y malestar.. Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal.
 En cuanto a la logística para utilizar las unidades de riego deben cumplirse según la necesidad en campo, hay deficiencias con presencia y utilización

Auditoria Fecha De Creación:
 17-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:
 18-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-07-2023

Actividades:

REVISION EN CAMPO

CDescripcion _____ :

1 RECORRIDO EN CAMPO JUNTO A LA COMOSION DE OCI

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-07-2023

Actividades:

COMOSION DE OCI

CDescripcion _____ :

2 VERIFICACION DE TRABAJOS EJECUTADOS EN CAMPO

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-07-2023

Actividades:

COMOSION DE OCI

CDescripcion _____:

VERIFICACION DE TRABAJOS EJECUTADOS EN CAMPO

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-07-2023