




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 027	Fecha Informe: 14 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

REPORTE N° 027 - 14 DE JULIO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



Conclusiones:

Número de asiento: 1126
Fecha y Hora: 14/07/2023 19:13
Título: ASIENTO N° 1150: TRABAJOS DE CAMPO ASUNTOS VARIOS
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR
Rol: RESIDENTE DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: MEDIANTE EL PRESENTE INDICAMOS QUE SE VIENE REALIZANDO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL KM 22+590 AL KM 22+790, IMPRIMACION DE BASE REPARADA KKM 24+800 AL KM 25+100 LADO IZQUIERDO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE KM 25+100 AL KM 25+400, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA SEGUNDA CAPA KM 24+260 AL KM 24+500 CARRIL IZQUIERDO, ASI MISMO SE SOLICITA AUTORIZACION PARA COLOCACION DE MAC KM 24+240 AL KM 24+800 LADO DERECHO Y KM 24+500 AL KM 24+800 LADO IZQUIERDO.
MEDIANTE CARTA N° 134 – 2023 – CVW, SE ALCANZA EL LEVANTAMIENTO DE OSBERVACIONES PARA LA ESTACION DE EMERGENCIAS, Y MEDIANTE CARTA N° 135 – 2023 – CVW, SE ALCANZA EL LEV. DE OBS PARA LA SEÑALIZACION EN PLANTA DE ASFALTO.

Número de asiento: 1127
Fecha y Hora: 14/07/2023 19:49
Título: ASIENTO N° 1 151, DEL SUPERVISOR, 14.07.2023
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO
Rol: SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1150 DEL CONTRATISTA, SOBRE LA CARTA N° 134 – 2023 – CVW CON EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA LA ESTACIÓN DE EMERGENCIAS, Y LA CARTA N° 135 – 2023 – CVW CON EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA LA SEÑALIZACION EN PLANTA DE ASFALTO, ESTAS SERÁN REVISADAS Y EVALUADAS POR LA SUPERVISIÓN SEGÚN ELLO SE EMITIRÁN LAS OPINIONES QUE CORRESPONDAN.
SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA COLOCACIÓN DE MAC ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+240 AL KM 24+800 LADO DERECHO Y KM 24+500 AL KM 24+800 LADO IZQUIERDO, ESTAS SE CONSIDERAN PROCEDENTES POR ENCONTRARSE EXTENDIDA LA PRIMERA CAPA DE MAC EN AMBOS CARRILES Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES. EN LA FECHA SE APRECIA EN CAMPO AVANCE FÍSICO RESTRINGIDO, LO QUE DEBE SER MEJORADO EN TODOS LOS FRENTES CON LOS EQUIPOS ADECUADOS Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES.
CON CARTA N° 120-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 13.07.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA EL CAMBIO DE MODALIDAD DE LA 18AVA VISITA DE LA JRD SOLICITADA POR LA ENTIDAD.
CON CARTA N° 121-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 13.07.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA APROBANDO EL PETS EN TRABAJOS EN CALIENTE Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN EL PETS DE BASE GRANULAR PRESENTADO POR EL CONSORCIO VIAL WARI.
CON CARTA N° 122-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 13.07.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA DISPONIENDO DAR CUMPLIMIENTO A LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA Y CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS A LOS TRABAJADORES DEL CONSORCIO VIAL WARI.

Recomendaciones:

Se reitera que Los tramos a nivel de base o con falta de conformación son tramos con pronunciada presencia de partículas suspendidas (polvo), haciendo la falta de riego de agua; siendo esto motivo para que los usuarios de la vía manifiesten sus quejas y malestar.. Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal. En cuanto a la logística para utilizar las unidades de riego deben cumplirse según la necesidad en campo, hay deficiencias con presencia y utilización

Auditoria Fecha De Creación:

17-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

18-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-07-2023

Actividades:

COLOCACION DE MAC

CDescripcion _____ :

TRABAJOS DE COMPACTACION 24+980

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-07-2023

Actividades:

COLOCACION DE MAC

CDescripcion _____ :

COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA COLOCADA 24+500

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-07-2023