



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 28	Fecha Informe: 17 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 17 DE JULIO DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 13+160, 30+680, 40+600, 53+850 Y 54+950.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 14+840, 18+800, 20+015 Y 33+590.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 000+000 AL 55+000

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS PAGOS A LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS.
AGILIZAR LA RESOLUCION DE INCORPORACION AL PMA (12+490 Y 13+600)

Auditoria Fecha De Creación:

18-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

18-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

17-07-2023

Actividades:

ALCANTARILLA MCM KM. 20+015

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 RETROEXCAVADORA.
05 VIBRAPISONES
10 PERSONAL

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

17-07-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 18+800

CDescripcion _____ :

PERSONAL 12

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

17-07-2023

Actividades:

DME N°37 km. 30+260

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 TRACTOR
03 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

17-07-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 30+680

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 CARGADOR
04 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

17-07-2023

Actividades:

MURO MCC KM. 27+250

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 MEZCLADORA
01 VIBRADOR DE CONCRETO
10 PERSONAL

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

17-07-2023

Actividades:

MURO MCC KM.14+840

CDescripcion _____ :

PERSONAL 12

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

18-07-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 13+160

CDescripcion

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
08 VOLQUETES
04 PERSONAL

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-07-2023