



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	121-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	17-07-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 121-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL LUNES 17 DE JULIO DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: MUY SOLEADO DESPEJADO.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE DOS FRENTES DE TRABAJO DE CORTE EN LAS PROGRESIVAS KM 08+200 Y EN EL KM 12+160
 ASI TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN OBRAS DE ARTE ALCANTARILLAS COMO SE APRECIA EN EL PANEL FOTOGRAFICO
 ADEMAS SE VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE VIA Y DESVIOS
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 06 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 59 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 01 CARGADOR S/NEUMATICO
 01 MOTONIVELADORA
 01 RODILLO VIBRATORIO
 01 RETROEXCAVADORA
 01 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

NINGUNA

Auditoria Fecha De Creación:

17-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

18-07-2023



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

17-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+920
OBRAS DE ARTE

CDescripcion _____ :

ALCANTARILLA TMC DE 36"
EXCAVACION DE CAJA DE ALCANTARILLA
RELLENO Y COMPACTADO DE AMTERIAL SELECCIONADO

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

17-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 12+380

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion _____ :

CORTE EN MATERIAL SUELTO

02 EXCAVADORAS S/O (UNA DE ELLAS ESTA CON FALLAS MECANICAS)

26 VOLQUETES DE 15 M3

01 CAMION CISTERNA DE AGUA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

17-07-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 7+620

OBRAS DE ARTE

CDescripcion

ALCANTARILLA TMC DE 36"

RELLENO ESTRUCTURAL

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

17-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 08+160

MOVIENTO DE TIERRAS

CDescripcion :

CORTE EN MATERIAL SUELTO

02 EXCAVADORAS S/O
26 VOLQUETES DE 15M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

5

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

17-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+060

MOVIENTO DE TIERRAS Y DESBROCE

CDescripcion _____ :

CORTE EN MATERIAL SUELTO

01 EXCAVADORA S/O
05 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-07-2023

6



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

17-07-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 8+205 AL KM 8+400

CDescripcion _____ :

DEMARCACION DE SECCION DE TRABAJO PARA CONOCIMIENTO DE LA FAMILIA SOLIZ

7

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 7+420

OBRAS DE ARTE

CDescripcion _____ :

ALCANTARILLA TMC DE 36

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
ARMADO DE CUERPO DE TUBERIA TMC

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-07-2023

8



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

17-07-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 05+600 AL KM 05+800

CDescripcion _____ :

MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE

01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-07-2023