



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 8	<b>Fecha Informe:</b> 18 - 07 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	<b>Personal Encargado:</b> MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	--------------------------	---	---	--

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	---	---	--	--	--

**Asunto:**  
labores de mejoramiento de terreno en 18+320 a 18+520 se verifica la asistencia del personal técnico de la supervisión el cuaderno de obra se encuentra en el lado del supervisor.

**Conclusiones:**  
existe zonas saturadas que exigen un doble proceso de mejoramiento el lado derecho esta destinado al transito y solicita el mantenimiento constante pues se deforma ante el transito de los volquete cargados de la obra. hoy día con lluvia desde 3:40

**Recomendaciones:**  
continuar la aplicación de capa con rocas grandes para detener las deformaciones por suelos saturados. se debe analizar el secado de esta zona mediante sub drenes.

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 19-07-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 19-07-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De**

**Fotografia:**

18-07-2023

**Actividades:**

18.350 a 18.550 continua la conformación de mejoramiento lado izquierdo

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

conformación de sobreebanco izquierdo, se tiene terreno natural con material saturado.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-07-2023

1



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

18-07-2023

### Actividades:

18+380 a18+420 conformación de mejoramiento lado izquierdo

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

conformación de sub rasante y 1ra capa sub base , se aplica el retiro del material colocado y colocación de capa de piedra grande, se realiza dos veces la conformación en esta zona por material saturado

2

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

18-07-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

19-07-2023

**Actividades:**

over y material base

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

conformación de plataforma 18.380 izq

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

19-07-2023

### Actividades:

problema en la 18.420

### CDescripcion

suelo limoso arcilloso saturado

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

18-07-2023

4



**Fotos:**