



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 7	Fecha Informe: 17 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

en el presente día el cuaderno de obra lo tiene la supervisión

Conclusiones:

en la presente semana ingresa nuevo personal por parte de la supervisión 01 especialista en topografía, 01 especialista de seguridad y 02 asistentes para la supervisión.

Recomendaciones:

se recomienda prestar atención al personal presentado como asistente en cargos y labores continuar con aplicación de rocas en las zonas saturadas para la mejora capacidad portante de la vía.

Auditoria Fecha De Creación:

19-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

19-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

17-07-2023

Actividades:

mejoramiento de terreno en 18+350 a 18+390 lado izquierdo, se observa los equipos de control de calidad de suelos del contratista

CDescripcion_____:

control de calidad suelos por parte de la contrata, del resultado aprobado. falta la contra muestra ejecutada por la supervisión

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

17-07-2023

Actividades:

instalación de chancadora

CDescripcion

verificación de material producido en chancadora
8,000 m3 de piedra chancada 3/8"
6,000 m3 de piedra chancada 1"
4,500 m3 de arena filler

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

17-07-2023

Actividades:

seguridad y medio ambiente
ampliación de vía

CDescripcion_____:

verificación del cierre de pase temporal en 18+600 y corte de talud en ensanche de vía:
01 excavadora

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

17-07-2023

Actividades:

acopio de material de corte en zona autorizada

CDescripcion _____ :

zona de botadero: en labores 01 bocadt, 01 rodillo

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

18-07-2023

Actividades:

mejoramiento de vía a nivel de sub rasante en progresiva 18+200 lado izquierdo

CDescripcion :

inicio de labores con el equipo del contratista, 02 motoniveladoras, 03 excavadoras, 06 volquetes, 01 retroexcavadora, 01 cisterna 02 rodillos

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

18-07-2023

Actividades:

aplicación de pedraplén en zona con presencia de suelo con turba

CDescripcion _____ :

inicio de labores en 18.390: 02 rodillos, 02 motoniveladoras, 02 excavadoras, 01 retroexcavadora, 06 volquetes

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

18-07-2023

Actividades:

super, control topográfico, contrata colocación de otra capa

CDescripcion _____:

reemplazo de material con turba en 18.400

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

17-07-2023

Actividades:

actividades suspendidas por falta de aprobación de adicional 02 de la contrata.

CDescripcion :

zona critica zona del hospital

8

Foto1:



17/7/2023 17:05:15.4
18M 267128 9321331
Soritor
Culminación Carretera Rodriguez
Mendoza: Selva Alegre -La Calzada

[Ver imagen completa](#)

Foto2:



17/7/2023 17:05:10.1
18M 267128 9321331
Soritor
Culminación Carretera Rodriguez
Mendoza: Selva Alegre -La Calzada

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-07-2023