



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	1 2 2 - 2023- ABAN CAY- N A C M - ESC- D O PVN- MTC	1 8 - 0 7 - 2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 122-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MARTES 18 DE JULIO DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y MUY SOLEADO DESPEJADO POR LA TARDE.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.

SE TIENE DOS FRENTES DE TRABAJO DE PERFILADO DE TALUD Y CORTE EN LAS PROGRESIVAS KM 08+200 Y EN EL KM 12+200

ASI TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN OBRAS DE ARTE ALCANTARILLAS COMO SE APRECIA EN EL PANEL FOTOGRAFICO

ADEMAS SE VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE VIA Y DESVIOS

SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:

- 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
- 60 VOLQUETES DE 15 M3
- 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
- 01 CARGADO S/NEUMATICO
- 01 MOTONIVELADORA
- 01 RODILLO VIBRATORIO
- 01 RETROEXCAVADORA
- 01 MINICARGADOR
- 01 TRACTOR D-8 S/O

EQUIPO SUPERVISION:

- 03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
- 01 MINIVAN

Recomendaciones:

EL CONTRATISTA CRTG, DEBE HABILITAR MAS FRENTES DE TRABAJO, COMO SON OBRAS DE ARTE.



Auditoria Fecha De Creación:

18-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

19-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

18-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+400

EVALUACION DE LA SUB RASANTE CON LA VIGA BENKELMAN

CON LA PRESENCIA DEL JEFE DE SUPERVISION Y EL RESIDENTE DE OBRA

CDescripcion _____ :

1

CAMION VIGA BENKELMAN - EVALUACION DEL KM 0+230 AL KM 05+000

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

18-07-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS 05+600 ALKM 05+800

CDescripcion _____ :

MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE

01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 5+680

CONTROL DE CALIDAD

CDescripcion _____ :

DENSIDAD DE CAMPO CON EL CONO

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-07-2023