



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 29	<b>Fecha Informe:</b> 18 - 07 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 18 DE JULIO DEL 2023

#### Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+980, 16+620, 40+600, 41+280, 53+840 Y 54+640.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 14+840, 17+232, 18+800, 27+250, 33+590.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 000+000 AL KM. 55+000.  
NO TE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

#### Recomendaciones:

AGILIZAR LOS PAGOS A LOS PROPIETARIOS DE SUS PREDIOS AFECTADOS (DIRECCION DE DERECHO DE VIA).  
AGILIZAR EL ADICIONAL N°15 (MEJORAMIENTO DE SUELOS DEL KM. 000+000 AL KM. 9+000.)

#### Auditoria Fecha De Creación:

19-07-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

19-07-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

18-07-2023

**Actividades:**

ALCANTARILLA MCM KM. 33+590

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 MEZCLADORA  
01 VIBRADOR DE CONCRETO  
10 PERSONAL

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-07-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

18-07-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 40+600

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
12 VOLQUETES  
05 PERSONAL

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

3

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

18-07-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 54+640

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
05 VOLQUETES  
04 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

4

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

18-07-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 53+840

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
05 VOLQUETES  
04 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

5

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

18-07-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 41+280

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
01 CARGADOR  
10 VOLQUETES  
05 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

6

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

18-07-2023

**Actividades:**

MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM.40+800

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 MOTONIVELADORA  
01 RODILLO  
01 CISTERNA  
04 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-07-2023