



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|
| Confirma Bitacora: | Nro Informe: 028 | Fecha Informe: 15 - 07 - 2023 | Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui | Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER | | |
| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: | Foto Bitacora 6: | |
| | | | | | | |
| Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | |

Asunto:

REPORTE N° 028 - 15 DE JULIO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

Número de asiento: 1128
 Fecha y Hora: 15/07/2023 20:07
 Título: ASIENTO N° 1152: TRABAJOS DE CAMPO
 Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR
 Rol: RESIDENTE DE OBRA
 Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
 Descripción: MEDIANTE EL PRESENTE ASIENDO INDICAMOS QUE SE REALIZO TRABAJOS DE IMPRIMACION KM 24+800 AL KM 25+090 LADO DERECHO, ARENADO LADO IZQUIERDO KM 24+800 AL KM 25+090, REFINE A NIVEL DE BASE GRANULAR KM 25+100 AL KM 25+400, LIMPIEZA DE CUNETAS KM 22+790 AL KM 23+000

Número de asiento: 1129
 Fecha y Hora: 15/07/2023 20:21
 Título: ASIENTO N° 1 153, DEL SUPERVISOR, 15.07.2023
 Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO
 Rol: SUPERVISOR DE OBRA
 OTRAS OCURRENCIA Tipo de asiento:
 Descripción: EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1152 DEL CONTRATISTA, SOBRE EL AVANCE DE OBRA SE APRECIA QUE TODO LO ANOTADO EN EL ASIENTO DE LA JORNADA ANTERIOR NO HA SIDO CUMPLIDO POR LA DESERCIÓN DE LA CIADRILLA DEL TREN DE ASFALTO DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE PAGOS AL PROVEEDOR DE EQUIPOS DEL TREN DE ASFALTO. EL AVANCE FISICO HA SIDO MUY BAJO EN LA PRESENTE JORNADA.
 EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR EN EL PAGO A TODOS LOS PROVEEDORES A EFECTOS DE AVANZAR CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EXISTE MALESTAR GENERAL TANTO DE LA AUTORIDADES DE LA ZONA COMO DE LOS USUARIOS Y POBLADORES CIRCUNDANTES POR LA DEMORA EN OS TRABAJOS Y LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL GENERADA POR LA FALTA DE RIEGO EN LAS ZONAS NO PAVIMENTADOS EN EL TRAMO EN INTERVENCIÓN.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Recomendaciones:

Se reitera que Los tramos a nivel de base o con falta de conformación son tramos con pronunciada presencia de partículas suspendidas (polvo). haciendo la falta de riego de agua; siendo esto motivo para que los usuarios de la vía manifiesten sus quejas y malestar.. Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal.

En cuanto a la logística para utilizar las unidades de riego deben cumplirse según la necesidad en campo, hay deficiencias con presencia y utilización.

En cuanto a los recursos humanos, estos vienen expresando su malestar por la falta de pagos, en especial los colaboradores que desarrollan actividades en el tren de asfalto; este tipo de manifestaciones fueron vertidas a la comisión del OCI, en su última visita.

Auditoria Fecha De Creación:

17-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

19-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico