



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 30	Fecha Informe: 19 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	---	--	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 19 DE JULIO DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+980, 16+620, 40+580, 41+280, 53+860 Y 54+660.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 14+840, 17+232, 18+800, 27+250, 33+590.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 000+000 AL KM. 55+000.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°15 (MEJORAMIENTO DE SUELOS DEL KM. 000+000 AL KM. 9+000).

Auditoria Fecha De Creación: 19-07-2023	Auditoria Fecha De Edición: 20-07-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

19-07-2023

Actividades:

ALCANTARIA TMC. KM. 17+232

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 RETROEXCAVADORA
04 VIBRAPISONES
06 PERSONAL

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

19-07-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 16+620.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
03 PERSONAL

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

19-07-2023

Actividades:

MURO KM. 14+840.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 RETROEXCAVADORA
01 MEZCLADORA
01 VIBRADOR DE CONCRETO
02 VIBRAPISIONES
10 PERSONAL

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

19-07-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 12+980.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
08 VOLQUETES
05 PERSONAL

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-07-2023