



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> soritor 9	<b>Fecha Informe:</b> 19 - 07 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	<b>Personal Encargado:</b> MOISES EDISON CALDERON BELTRAN		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

en el presente día el cuaderno de obra lo tiene la supervisión la supervisión cuenta con dos camionetas: especialistas de producción, suelos, topografía, bim (permiso), administrador. el jefe de supervisión no se ha apersonado en la contratista se integra la especialista en obras de arte y 01 enfermera

#### Conclusiones:

Las repuestas constructivas esta demandando un reforzamiento con rocas en las zonas que se saturan suelos limoso arcilloso la actual plataforma falla con el paso de vehículos pesados obligando a realizar constantemente perfilado y compactación de la vía liberada al transito civil,

#### Recomendaciones:

se recomienda prestar atención al personal declarado como asistentes del día razón por la cual el monitor presentará la asistencia según los profesionales asistentes en la zona soritor.

#### Auditoria Fecha De Creación:

19-07-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

20-07-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

20-07-2023

### Actividades:

mejoramiento del terreno

### CDescripcion

progresiva 18.380 izq zona con saturación debajo de .70 mt de mejoramiento  
retiro del mejoramiento y colocación de rocas 8" en suelo saturado  
comparación de las mismas y tendido de hormigón  
en el presente día se ha presentado lluvias 10:20 y 11:35 los cuales afectaron levemente las labores.

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

18-07-2023



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

19-07-2023

**Actividades:**

19+200 a 18+420 se efectúa la ampliación de vía según los trazos de expediente.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

apertura de taludes 1:1 con excavadora , las zonas con postes tiene soluciones particulares en el corte de talud

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

20-07-2023

### Actividades:

problema en la 18.420 por zona saturada  
retiro de hormigón y excavación de la zona para aplicación de rocas  
colocación de hormigón y re compactación de la misma

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

suelo limoso arcilloso saturado  
el contratista aplica capa rocas de rio de 8" para mejorar la capacidad portante en el mejoramiento

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

18-07-2023

3



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

19-07-2023

### Actividades:

18+640 lado derecho inicia el mejoramiento equipo; 02 excavadoras, 02 motoniveladoras, 03 rodillos, 01 cisterna, 01 retroexcavadora, 06 volquetes, 01 cargador

### CDescripcion

colocación de pedraplen  
compactado  
colocación de hormigón

4

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

19-07-2023