



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 029	Fecha Informe: 17 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

REPORTE N° 029 - 17 DE JULIO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



Conclusiones:

Número de asiento: 1130
Fecha y Hora: 17/07/2023 19:52
Título: ASIENTO N° 1154: TRABAJOS DE CAMPO
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR
Rol: RESIDENTE DE OBRA

OTRAS OCURRENCIASTipo de asiento:
Descripción: MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO INDICAMOS QUE EN LA JORNADA SE REALIZO TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETAS KM 25+480 AL KM 25+650, KM 22+860 AL KM 23+100, RECONFORMACION Y LIBERACION DE BASE GRANULAR KM 25+100 AL KM 25+400, ARENADO DE IMPRIMACION KM 24+800 AL KM 25+090, ASI TAMBIEN SE HA PRESENTADO UN DERRUMBE EN EL SECTOR CRITICO UBICADO EN EL KM 29+700 AL KM 29+760, ATENDIENDO ESTE EVENTO CON EL FIN DE DAR TRANSITABILIDAD A LA VIA, ASI MISMO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL A LO LARGO DEL TRAMO EN CONSTRUCCION, ASI MISMO SE SOLICITA LIBERACIÓN DE LA BASE GRANULAR RECONFORTADA PARA EL DÍA DE MAÑANA ENTRE LÁ PROGRESIVAS KM 25+400 AL KM 25+500.

Número de asiento: 1131
Fecha y Hora: 17/07/2023 20:13
Título: ASIENTO N° 1 155, DEL SUPERVISOR, 17.07.2023
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO
Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1154 DEL CONTRATISTA, SOBRE LA LIBERACIÓN DE LA BASE GRANULAR RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 25+400 AL KM 25+500, ESTA SERÁ LIBERADA CUANDO SE REALICEN LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD SEGÚN ELLO SE AUTORIZARÁ LA IMPRIMACIÓN CORRESPONDIENTE.
EN LA FECHA LA PLANTA DE ASFALTO NO PRODUCE MAC DEBIDO A LA AUSENCIA DE TODO EL PERSONAL DEL TREN DE ASFALTO POR EFECTO DE FALTA DE PAGO AL PROVEEDOR DEL GRUPO DEL TREN DE ASFALTO (EQUIPOS Y PERSONAL CALIFICADO), POR LO QUE, SE DISPONE AL CONTRATISTA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES Y PROSEGUIR CON LOS TRABAJOS DE EXTENDIDO DE MAC EN LA VÍA. DEL MISMO MODO PARA LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR DETERIORADA NO SE DISPONE DEL MATERIAL BASE GRANULAR, POR LO QUE, EL CONTRATISTA DEBE ABASTECER ESTE MATERIAL PARA HABILITAR FRENTE DE TRABAJO PARA EL ASFALTADO DE LA VÍA, EN DEFECTO NO SE PODRÁ CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN INDICADA EN LA ÚLTIMA REUNIÓN CON LA JRD Y LA ENTIDAD, LO QUE GENERARÁ MAYORES ATRASOS QUE SERÁN IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
EN LA PRESENTE JORNADA, EL AVANCE FÍSICO EN OBRA ES MUY RESTRINGIDO.
CON CARTA N° 114-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 17.07.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA FICHA QUINCENAL N° 43 (DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023).

Recomendaciones:

Se reitera que Los tramos a nivel de base o con falta de conformación son tramos con pronunciada presencia de partículas suspendidas (polvo), haciendo la falta de riego de agua; siendo esto motivo para que los usuarios de la vía manifiesten sus quejas y malestar.. Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal.
En cuanto a la logística para utilizar las unidades de riego deben cumplirse según la necesidad en campo, hay deficiencias con presencia y utilización.
En cuanto a los recursos humanos, estos vienen expresando su malestar por la falta de pagos, en especial los colaboradores que desarrollan actividades en el tren de asfalto.
En cuanto a las restricciones de pago que se presentan con el personal de campo, es de responsabilidad de la contratista.

Auditoria Fecha De Creación:

20-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

20-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-07-2023

Actividades:

CONTROL Y SEGURIDAD

CDescripcion

PROG. 25+100

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-07-2023

1