



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	124-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	20-07-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 124-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL JUEVES 20 DE JULIO DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y MUY SOLEADO DESPEJADO POR LA TARDE.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE TRES FRENTE DE TRABAJO DE PERFILADO DE TALUD Y CORTE EN LAS PROGRESIVAS KM 08+200
 KM 08+650 Y EN EL KM 12+200
 ASI TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN OBRAS DE ARTE ALCANTARILLAS
 ADEMAS SE VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE VIA Y DESVIOS
 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE ENTRE LOS KM 05+600 AL KM 05+800
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 60 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 01 CARGADO S/NEUMATICO
 01 MOTONIVELADORA
 01 RODILLO VIBRATORIO
 01 RETROEXCAVADORA
 01 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

NINGUNA



Auditoria Fecha De Creación:

21-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

21-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

20-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 08+200

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ELIMINACION EN EL DME N° 13

CDescripcion _____ :

CORTE EN MATERIAL SUELTO

1

02 EXCAVADORAS S/O
22 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

20-07-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 8+205 AL KM 8+300

CDescripcion _____ :

DEMARCAION DE LOTES Y SECCION DE TRABAJO.
SE TIENE LA PRESENCIA DEL SUB PREFECTO DE ABANCAY
ADMINISTRADOR DE CONTRATO PVN ING. EDO RAMOS
RESIDENTE DE OBRA Y JEFE DE SUPERVISION
DERECHO DE VIA ING. PAOLA ESPINOZA
PROPIETARIOS DE LOS LOTES AFECTADOS

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

20-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVAS KM 05+600 AL KM 05+800

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE

CDescripcion _____ :

01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-07-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 8+205 AL KM 8+300

MOVIMIENTO DE TIERRAS

APERTURA DE FRENTE DE TRABAJO

CDescripcion :

DEMARCAACION DE LOTES Y SECCION DE TRABAJO.
SE TIENE LA PRESENCIA DEL SUB PREFECTO DE ABANCAY
ADMINISTRADOR DE CONTRATO PVN ING. EDO RAMOS
RESIDENTE DE OBRA Y JEFE DE SUPERVISION
DERECHO DE VIA ING. PAOLA ESPINOZA
PROPIETARIOS DE LOS LOTES AFECTADOS

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-07-2023