



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> soritor 10	<b>Fecha Informe:</b> 20 - 07 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	<b>Personal Encargado:</b> MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	--------------------------------------	---	---	--

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	---	---	---	--	--

#### Asunto:

Del Cuaderno de Obra: se encuentra en potestad de la supervisión y no deja apuntar asientos a la contratista  
 De interferencia: se observa postes de electricidad en baja tensión ya inclinados  
 De visitas de autoridades: hoy la visita del alcalde de Soritor  
 Del Avance : mejoramiento 17+920 a 18+520 corte y eliminación de capa con colocación de pedraplén y hormigón 1ra capa  
 Del Adicional 02 de la Contratista: se encuentra en revisión por parte de la Supervisión

#### Conclusiones:

se verifica el cumplimiento de labores SSOMA de la contratista y el supervisor  
 se verifica el cumplimiento de las metas con el hormigón  
 se incorpora especialista de obras de arte de la contrata y la falta de su similar en la Supervisión

#### Recomendaciones:

que la supervisión no se lleve el cuaderno de obra y tenga que apuntar sus respectivos asientos en el momento

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 20-07-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 21-07-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

20-07-2023

### Actividades:

Mejoramiento de sub rasante: se viene ejecutando la capa 1  
el día de hoy se registra lluvias ligeras por la mañana.  
Refuerzo no considerado en las ET: ejecutándose con piedra de rio al 80 % de la superficie

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

18.400 a 18.460 lado derecho se coloca pedraplén  
equipo en obra: 02 motoniv, 02 excavadoras, 03 rodillos, 01 cisterna, 01 retroexcavadora, 06 volquetes  
equipo de supervisión: 03 camionetas, equipo topográfico; estación y nivel

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

19-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

20-07-2023

### Actividades:

Mejoramiento de sub rasante: con hormigón se realiza en 1 capa 30cm y 2 capas de 20 cm compactados  
Refuerzo no considerado en ET: colocación de 20 cm de piedra de rio en zonas problemáticas 80%

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

zona recomposición por 2ra vez de 1ra capa de hormigón : retiro del mismo y aplicación de Refuerzo con  
piedras de rio.  
suelo en zona de agricultura por inundación

2

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

19-07-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

20-07-2023

**Actividades:**

mejoramiento 2da vez causado por lluvia ayer

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

re conformación de mejoramiento en 18+420 a 18+600 lado izq

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-07-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

20-07-2023

**Actividades:**

conformación de mejoramiento en 18+350

**CDescripcion :**

día con lluvia

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

20-07-2023

### Actividades:

De Mejoramiento de sub rasante: 18+600 Derecha  
Reforzamiento no considerado en ET: ejecutándose al 80% /m2

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

conformación mejoramiento 1ra capa por 2ra vez después de lluvia

5

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

20-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

20-07-2023

### Actividades:

mejoramiento lado derecho  
corte de material existente y eliminación  
acopio eventual de piedras de necesitar por suelo saturado

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

poste afectado por corte de talud

6

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

19-07-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

20-07-2023

**Actividades:**

1 en 17960 derecho corte y eliminacion excavadora 1

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

mejoramiento en lado derecho

7

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

20-07-2023





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

20-07-2023

### Actividades:

Mejoramiento de sub rasante: ejecutándose de 18+350 a 18+390 lado izquierdo por 2da vez por lluvias del día anterior

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

zona recomposición por 2ra vez en segunda capa.

8

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

19-07-2023



**Fotos:**