



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 032	Fecha Informe: 20 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

REPORTE N° 032 - 20 DE JULIO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

Número de asiento: 1136
 Fecha y Hora: 20/07/2023 21:11
 Título: ASIENTO N° 1 160, DEL SUPERVISOR, 20.07.2023
 Usuario: ANGELINO VALÉNZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO
 Rol: SUPERVISOR DE OBRA
 Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
 Descripción: EN LA PRESENTE JORNADA, EL AVANCE FÍSICO EN OBRA HA SIDO MUY RESTRINGIDO, DEBIDO A LA PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE EL MEDIODÍA POR MALESTAR DEL PERSONAL OBRERO A FALTA DE PAGOS PENDIENTES.
 SE DISPONE AL CONTRATISTA ACORDE A LAS CONCLUSIONES ESTABLECIDAS EN LA REUNIÓN CON LA JRD DE FECHA 19.07.2023, HABILITAR FRENTES DE TRABAJO SUFICIENTES CON LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR E IMPRIMADO CORRESPONDIENTE PARA EL EXTENDIDO DEL MAC QUE DEBE REINICIAR INDEFECTIBLEMENTE EL LUNES 24.07.2023, IGUALMENTE INICIAR CON LA EJECUCIÓN DE LOS MUROS DE SUELO REFORZADO EN LAS PROGRESIVAS ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.
 IGUALMENTE SE DISPONE AL CONTRATISTA PRESENTAR LA ORDEN DE SERVICIO O ABASTECIMIENTO DE LAS BARRERAS DE SEGURIDAD E INICIAR CON LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS ZONAS CON EXTENDIDO DEL MAC CONCLUIDOS.
 CON CARTA N° 124-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 20.07.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA RESPUESTA A LA CARTA N° 136-2023-CVW, REFÉRDIO A LOS MUROS PROYECTADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN LAS PROG. KM 28+205, KM 28+225, KM 29+040 Y KM 29+065.

Recomendaciones:

SE recomienda continuar con el control de polvos, se esta haciendo los riegos de forma parcial y dejando descuidado los tramos a nivel de base, generando malestar en los usuarios de la vía, esto a que la generación de polvos esta limitando la visibilidad de los vehículos livianos y de carga pesada, estando propensos a suceder algún accidente.

Auditoria Fecha De Creación: 21-07-2023	Auditoria Fecha De Edición: 21-07-2023
---	--



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

20-07-2023

Actividades:

MAQUINARIA - TREN DE ASFALTO EN STAND BY

CDescripcion _____ :

1 PLANTA DE ASFALTO Y EQUIPO MECANICO EN STAND BY PROG. 23+500

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

20-07-2023

Actividades:

EXTRACCION DE MUESTRAS, DIAMANTINA

CDescripcion _____ :

2 Comprobar espesor de MAC en la prog. 23+320

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-07-2023

Actividades:

EXTRACCION DE MUESTRAS (DIAMANTINA)

CDescripcion _____:

Comprobando espesor de MAC en prog. 24+480

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-07-2023