



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	125-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	21-07-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

#### Asunto:

INFORME N° 125-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL VIERNES 21 DE JULIO DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y MUY SOLEADO DESPEJADO POR LA TARDE.

SE TUVO REUNION CONVOCADA POR LA PREFECTURA, EN EL LOCAL DE LA PREFECTURA EN LA CALLE AREQUIPA DE ABANCAY

ESTUVIERON PRESENTES:

PREFECTO Y SUB PREFECTO DE ABANCAY  
 SUB PREFECTO DE TAMBURCO  
 FISCAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO  
 ING. RESIDENTE Y JEFE DE SUPERVISION DE LA OBRA  
 REPRESENTANTES DE DERECHO DE VIA DE PVN  
 MONITOR DE PROYECTO - PVN  
 SOCIEDAD CIVIL REPRESENTADOS POR COMITE DE OBRA Y DUEÑOS DE PREDIOS AFECTADOS.  
 REPRESENTANTE DE EMUSAP

#### Conclusiones:

CONCLUSION DE LA REUNION CONVOCADA POR EL PREFECTO DE ABANCAY, ES QUE NOSE TIENE PROBLEMAS CON LOS PREDIOS MATERIA DE LA REUNION, EN SU MAYORIA YA ESTAN LIBERADOS Y EN TRAMITE DE PAGO, SE TIENE TRES PREDIOS EN PROCESO DE PAGO, PERO ESTO NO REPRESENTA TRABAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN LO QUE RESPECTA A PREDIOS. EL OTRO TEMA A SOLUCIONAR SON INTERFERENCIAS DE TUBERIAS DE SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO, ASI COMO DE CANALES DE RIEGO Y TUBERIAS DE RIEGO, POR LO PRONTO SE COORDINO CON EL ING. DE EMUSAP PARA OTRA REUNION DONDE SE VERAN Y SOLUCIONARAN EL TEMA DE TUBERIAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL SECTOR ABANCAY.

#### Recomendaciones:

SE DEBE REALIZAR MAS REUNIONES DE ESTA INDOLE, PARA SOLUCIONAR LOS INCONVENIENTES QUE SE PRESENTAN EN EL LA EJECUCIONDE LA OBRA, DONDE PARTICIPAN AUTORIDADES, LA ENTIDAD, LOS EJECUTORES COMO SON EL CONTRATISTA CRTG Y LA SUPERVISION DE OBRA, ASI COMO LA SOCIEDAD CIVIL, BENEFICIARIOS Y AFECTADOS DE LA OBRA.



**Auditoria Fecha De Creación:**

21-07-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

23-07-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De**

**Fotografia:**

21-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 12+560 - SECTOR DIR. DE AGRICULTURA  
MOVIMIENTO DE TIERRAS

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

01 EXCAVADORA  
28 VOLQUETES DE 15 M3  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

20-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografia:

21-07-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 08+630

NUEVO FRENTE DE TRABAJO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

01 EXCAVADORA S/O  
10 VOLQUETES DE 15 M3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

20-07-2023

2



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

21-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 06+180

MANTENIMINETO DE VIA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

ELIMINACION DE MATERIAL EN LA PLATAFORMA

01 CARGADOR FRONTAL SOBRE NEUMATICOS

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

21-07-2023

3



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

21-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 5+600 AL KM 5+800

MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE AMBOS CARRILES

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

MAQUINARIA:

- 01 MOTONIVELADORA
- 01 RODILLO VIBRTORIO
- 01 CAMION CISTERNA DE AGUA

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

21-07-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De**

**Fotografia:**

21-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 7+620

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC DE 36"

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

VACEADODE ALCANTARILLA

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

21-07-2023

### Actividades:

UBICACION : PROGRESIVA KM 07+960.

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC DE 60"

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

COMPACTACION CON RELLENO ESTRUCTURAL

6

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

22-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

21-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 08+275

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE EN MATERIAL SUELTO

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

MAQUINARIA:

01 EXCAVADORA S/O  
30 VOLQUETES DE 15 M3  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

7

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-07-2023