



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	126-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	22-07-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

**Asunto:**

INFORME N° 126-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL SABADO 22 DE JULIO DEL 2023  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2  
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.  
 CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y MUY SOLEADO DESPEJADO POR LA TARDE.

**Conclusiones:**

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.  
 SE TIENE TRES FRENTE DE TRABAJO DE PERFILADO DE TALUD Y CORTE EN LAS PROGRESIVAS KM 08+650  
 KM 08+700 Y EN EL KM 08+280  
 ASI TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN OBRAS DE ARTE ALCANTARILLAS  
 ADEMAS SE VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE VIA Y DESVIOS  
 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE ENTRE LOS KM 05+600 AL KM 05+800  
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:  
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS  
 60 VOLQUETES DE 15 M3  
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA  
 01 CARGADOR S/NEUMATICO  
 01 MOTONIVELADORA  
 01 RODILLO VIBRATORIO  
 02 RETROEXCAVADORA  
 01 MINICARGADOR  
 01 TRACTOR D-8 S/O  
 EQUIPO SUPERVISION:  
 03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4  
 01 MINIVAN

**Recomendaciones:**

EL CONTRATISTA CRTG DEBE APERTURAR MAS FRENTE DE TRABAJO.



**Auditoria Fecha De Creación:**

22-07-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

23-07-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De**

**Fotografia:**

22-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+760

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE EN MATERIAL SUELTO

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

MAQUINARIA:

- 01 EXCAVADORA S/O
- 26 VOLQUETES DE 15 M3
- 01 CAMION CISTERNA DE AGUA

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

22-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+700

MOVIMIENTO DE TIERRAS - BANQUETAS DE CORTE L/I

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

MAQUINARIA:

02 EXCAVADORAS S/O

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-07-2023

2



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

22-07-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+280

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE EN SECCION DE TRABAJO PLATAFORMA

### CDescripcion :

BANQUETAS DE CORTE L/I

MAQUINARIA :

02 EXCAVADORAS S/O  
01 TRACTOR S/O D-8  
30 VOLQUETES DE 15 M3  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

23-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografia:

22-07-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 7+960

OBRAS DE ARTE - ALACANTARILLA TMC DE 60"

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL ESTRUCTURAL.

01 MINICARGADOR  
01 RETROEXCAVADORA  
06 VIBROAPIZONADORE

4

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

22-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

22-07-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

22-07-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+130

OBRAS DE ARTE - ALCANATRILLA TMC DE 36"

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

EXCAVACION DE ALCANTARILLA

01 RETROEXCAVADORA

01 CAMION DE 4 TN PARA TRASLADO DE EQUIPOS

6

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

22-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografia:

22-07-2023

### Actividades:

UBICACION:PROGRESIVA KM 5+600 AL KM 5+800

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

MAQUINARIA:

01 MOTONIVELADORA  
01 RODILLO VIBRATORIO  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

7

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

22-07-2023





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografia:

22-07-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+600

MANTENIMINETO DE VIA

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD

8

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

22-07-2023