



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 33	Fecha Informe: 22 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 22 DE JULIO DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION EN 07 FRENTES) EN LOS KMS. 12+970, 16+600, 30+900, 40+730, 41+300, 53+730 Y 54+470. UTILIZANDO LOS DMES N°37 (KM.30+269) Y 40 (KM.49+920). OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 14+840, 18+800, 27+234, 27+250 Y 33+590. MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL 55+000. NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS TRAMITES (ITS) DE LOS DMES N°41 Y N°43 EN LA DGAAM

Auditoria Fecha De Creación:

22-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

23-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

22-07-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 53+730

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
05 VOLQUETES
04 PERSONAL

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

22-07-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 54+470

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
06 VOLQUETES
04 PERSONAL

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

22-07-2023

Actividades:

DME 40 KM. 49+920

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 TRACTOR
02 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

22-07-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 40+730

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
10 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-07-2023