







BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 033	Fecha Informe: 21 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	---	---	--	--

Asunto:

REPORTE N° 033 - 21 DE JULIO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



Conclusiones:

Número de asiento: 1137

Fecha y Hora: 21/07/2023 18:24

Título: ASIENTO N° 1161: TRABAJOS DE CAMPO

Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO INDICAMOS QUE SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE PERFILADO Y CONFORMACION PARA LA REPARACION DE BASE ENTRE EL KM 25+500 AL KM 25+850, LIMPIEZA DE CUNETAS LADO IZQUIERDO KM 26+150 AL KM 26+260, ELIMINACION DE MATERIAL DE DERRUMBE DEL SECTOR CRITICO KM 29+700 AL KM 29+760, ASI MISMO REGADO DE VIA EN TRE LAS PROGRESIVAS KM 26+500 AL 29+790, TAMBIEN INDICAR QUE CULMINADA LA JORNADA DEL DIA 20/07 SE HA CUMPLIDO EL COMPROMISO DEL PAGO DE PERSONAL DE OBRA, ASI TAMBIEN SOLICITAMOS LIBERACION TOPOGRAFICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 25+100 AL KM 25+800 Y POSTERIOR IMPRIMACION.

Número de asiento: 1138

Fecha y Hora: 21/07/2023 18:24

Título: ASIENTO N° 1162: NECESIDAD DE PRESTACION ADICIONAL

Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: ADICIONALES DE OBRA

Descripción: NECESIDAD DE PRESTACION ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE POR MODIFICACION CONTRACTUAL EN LAS ZONAS DE MUROS DE SUELO REFORZADO UBICADO ENTRE LA ZONA DE MURO DE CONCRETO ARMADO EN EL KM 29+183.78 AL KM 29+197.30 Y ALCANTARILLA EXISTENTE UBICADO EN EL KM 29+190.13 AL RESPECTO MEDIANTE CARTA N° 138 – 2023 – CVW, ALCANZAMOS EL INFORME POR PARTE DE NUESTROS ESPECIALISTAS DE METRADOS Y VALORIZACIONES Y OBRAS DE ARTE, EN EL CUAL SE SUSTENTA EL ORIGEN DE LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA MODIFICACION EN LA ZONA COMPRENDIDA DEL MURO DE CONCRETO Y ALCANTARILLA EXISTENTE UBICADO EN EL KM 29+190.13, EL CUAL EL MURO DE CONCRETO EXISTENTE SE ENCUENTRA TRABAJANDO COMO SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA, POR LO QUE SE RECOMIENDA MANTENERLO EN SU POSICIÓN, Y NO CONTEMPLAR SU DEMOLICIÓN COMO INDICA EL EXPEDIENTE TÉCNICO, LA ALCANTARILLA EXISTENTE DE 02 OJOS EN EL KM 29+190.13, SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, DONDE SOLAMENTE SE REQUIERE UNA AMPLIACIÓN DE LA TMC Y RESPECTIVO MANTENIMIENTO, CON EL FIN DE CUMPLIR EL ANCHO REQUERIDO POR EL MURO DE SUELO REFORZADO, POR LO QUE SE SOLICITA EVALUAR LA PRESENTE NECESIDAD CON EL FIN DE CONTINUAR EL TRAMITE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL RLCE.

Número de asiento: 1139

Fecha y Hora : 21/07/2023 18:53

Título: ASIENTO N° 1 163, DEL SUPERVISOR, 21.07.2023

Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EN REFERENCIA AL ASIENTO 1161 DEL CONTRATISTA SOBRE LA LIBERACION TOPOGRÁFICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 25+100 AL KM 25+800 Y POSTERIOR IMPRIMACIÓN, SE DISPONE AL CONTRATISTA PRESENTAR LOS PROTOCOLOS CORRESPONDIENTES A LOS CONTROLES DE CALIDAD DE DENSIDAD DE CAMPO, DEFLEXIONES Y DE TOPOGRAFÍA SEGÚN ELLO SE PROCEDERÁ A LA LIBERACIÓN Y AUTORIZAR EL IMPRIMADO CORRESPONDIENTE. EN CUANTO AL AVANCE FÍSICO ES RESTRINGIDO EN LA FECHA POR LO QUE, ESTANDO PRÓXIMO LA FINALIZACIÓN DEL MES DEBE PREVER EJECUTAR TODAS LAS PARTIDAS PENDIENTES TANTO DEL PRESUPUESTO PRINCIPAL ASI COMO DE LAS PAOS APROBADAS EN EJECUCIÓN. SE REITERA INICIAR LA EJECUCIÓN DEL RUBRO DE SEÑALIZACIÓN EN LOS TRAMOS CON EXTENDIDO DE MAC CONCLUIDOS.

Número de asiento: 1140

Fecha y Hora: 21/07/2023 18:54

Título: ASIENTO N° 1 164, DEL SUPERVISOR, 21.07.2023

Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: ADICIONALES DE OBRA

Descripción: CON RESPECTO A LA NECESIDAD DE PRESTACIÓN ADICIONAL PRESENTADO MEDIANTE LA CARTA N° 138 – 2023 – CVW CON EL INFORME DE LOS ESPECIALISTAS DE METRADOS Y VALORIZACIONES Y OBRAS DE ARTE DEL CONTRATISTA, EN EL CUAL SUSTENTAN EL ORIGEN DE LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA MODIFICACIÓN EN LA ZONA COMPRENDIDA DEL MURO DE CONCRETO Y ALCANTARILLA EXISTENTE UBICADO EN EL KM 29+190.13, CONSIDERANDO QUE EL MURO DE CONCRETO EXISTENTE SE ENCUENTRA TRABAJANDO COMO SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA, POR LO QUE RECOMIENDAN MANTENERLO EN SU POSICIÓN, Y NO CONTEMPLAR SU DEMOLICIÓN COMO INDICA EL EXPEDIENTE TÉCNICO, TODA VEZ QUE, LA ALCANTARILLA EXISTENTE DE 02 OJOS EN EL KM 29+190.13, SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, REQUIRIENDO SOLAMENTE UNA AMPLIACIÓN DE LA TMC Y RESPECTIVO MANTENIMIENTO, CON EL FIN DE CUMPLIR EL ANCHO REQUERIDO POR EL MURO DE SUELO REFORZADO. LA SUPERVISIÓN REALIZARÁ LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL MISMO Y SEGÚN ELLO SE EMITIRÁ LA OPINIÓN CORRESPONDIENTE, SIN EMBARGO, PARA EFECTOS DE QUE ESTE PUEDA SER TRAMITADO CON CELERIDAD, EL CONTRATISTA DEBERÁ JUSTIFICAR Y SUSTENTAR CON LA CAUSAL QUE GENERA LA PETICIÓN Y PROCEDER CON EL TRÁMITE ACORDE AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.



Recomendaciones:

Se recomienda continuar con el control de partículas suspendidas, se está haciendo los riegos de forma parcial y dejando descuidado los tramos a nivel de base, generando malestar en los usuarios de la vía, esto a que la generación de polvos está limitando la visibilidad de los vehículos livianos y de carga pesada, estando propensos a suceder algún accidente.

Auditoria Fecha De Creación:

24-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

24-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

21-07-2023

Actividades:

riego de plataforma para reconfirmación de base

CDescripcion _____ :

1 prog. 25+400, humedecimiento de superficie para refine con motoniveladora

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-07-2023

Actividades:

Trabajos de mejoramiento de base

CDescripcion _____ :

prog.25+480

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-07-2023

Actividades:

Trabajos de perfilado, riego y compactación de material granular a nivel de base

CDescripcion _____ :

Prog. 25+420

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-07-2023

Actividades:

Trabajos de conformación de base, perfilado y compactación de plataforma de rodadura

CDescripcion _____ :

prog. 25+800

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-07-2023

Actividades:

control y seguridad del trafico

CDescripcion _____ :

prog. 25+900

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-07-2023

4

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

21-07-2023

Actividades:

Extracción de material granular para ensayos en laboratorio

CDescripcion _____ :

26+160

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-07-2023