



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	127-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	24-07-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

**Asunto:**

INFORME N° 127-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL LUNES 24 DE JULIO DEL 2023  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2  
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.  
 CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y MUY SOLEADO DESPEJADO POR LA TARDE.

**Conclusiones:**

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.  
 SE TIENE LOS SIGUIENTES FRENTE DE TRABAJO:  
 CORTE EN LAS PROGRESIVAS KM 8+400 Y KM 8+650  
 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE EN LAS PROGRESIVAS KM 8+600 Y 0+500  
 ASI TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN OBRAS DE ARTE ALCANTARILLAS  
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:  
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS  
 60 VOLQUETES DE 15 M3  
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA  
 01 CARGADOR S/NEUMATICO  
 01 MOTONIVELADORA  
 01 RODILLO VIBRATORIO  
 02 RETROEXCAVADORA  
 01 MINICARGADOR  
 01 TRACTOR D-8 S/O  
 EQUIPO SUPERVISION:  
 03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4  
 01 MINIVAN



**Recomendaciones:**

EL DIA SABADO Y HOY LUNES 24 SE TUVO UN INCIDENTE CON EL SEÑOR LINO CAMACHO, CON RESPECTO A LA CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA TMC UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 6+960.

EL SABADO SEGUN EL RESIDENTE DEL CONTRATISTA CRTG, ESTE SR. LINO CAMACHO AGREDIO AL PERSONAL DE LA OBRA Y DAÑO LA ESTRUCTURA DE TMC ADEMAS DE OBSTRUIR LOS TRABAJOS DEL DESARROLLO DE LA OBRA EN ESTE SECTOR.

LO DE HOY LUNES, TAMBIEN EN COMPAÑIA DE SUS FAMILIARES SE OPUSO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SE ACORDO CON EL SR. LINO CAMACHO EN UNA REUNION PARA EL DIA DE MAÑANA MARTES A LAS 3: 00 PM EN LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION,

**Auditoria Fecha De Creación:**

24-07-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

26-07-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

24-07-2023

**Actividades:**

UBICACION : TRAMO DE LAS PROGRESIVA KM 5+600 AL KM 5+800

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

MAQUINARIA:

01 MOTONIVELADORA  
01 RODILLO VIBRATORIO  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

24-07-2023



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

24-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 7+420

OBRAS DE ARTE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

ALCANTARILLA TMC DE 36"

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

24-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

24-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+400

MOVIMIENTO DE TIERRAS

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

CORTE CON MAQUINARIA

02 EXCAVADORAS S/O  
28 VOLQUETES DE 15 M3  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

3

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

24-07-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

24-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+140

OBRAS DE ARTE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

ALCANTARILLA TMC

02 RETROEXCAVADORAS  
06 VIBROAPIZONADORES

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

24-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografia:

24-07-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+700

MOVIMIENTO DE TIERRAS

### CDescripcion

:  
02 EXCAVADORAS S/O  
32 VOLQUETES DE 15 M3  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

5

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

25-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

25-07-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 7+960

OBRAS DE ARTE

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

ALCANTARILLA TMC - RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO

6

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

25-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

24-07-2023

### Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVA KM km 0+500 AL KM 0+650

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

MAQUINARIA:

01 MOTONIVELADORA  
01 RODILLO VIBRATORIO  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

7

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

25-07-2023