



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 15	<b>Fecha Informe:</b> 27 - 07 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	<b>Personal Encargado:</b> MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	---------------------------	---	---	--

<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> 	<b>Foto Bitacora 3:</b> 	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>			

#### Asunto:

contratista: ejecuta tareas aceleradas fuera del horario de trabajo, el paso de maquinaria pesada saca a verificar zonas deficientes motivo por el cual se tiene que remover zonas ya compactadas al presente día se re compactó de la progresiva 18+370 a 18+600 (zona del pase de agua), se acerca la puesta en marcha de la unidad productora de material chancado.  
 supervisor: hoy entra a campo el especialista ambiental, las labores en campo se verifica asistencia, se efectúa el cubicaje del material hormigón y agregados para el concreto que requiere las obras de arte del proyecto.

#### Conclusiones:

que la obra se encuentra en ejecución en ritmo acelerado, la zona de trabajo esta concentrada en la progresiva 17+980 a 18+800 lado derecho, sin embargo no se cuenta con el rodillo pata de cabra para la compactación de suelos arcillosos.  
 que la supervisión cuenta con un estaf de profesionales a la par de la contratista, en el departamento de suelos falta mas independencia para ejecutar la contra muestra.

#### Recomendaciones:

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 26-07-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 27-07-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

26-07-2023

**Actividades:**

cantera: preparativos para operar

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

se viene cerrando los detalles para iniciar la producción de material chancado para la capa de rodadura y los suministros para concreto en las obras de arte

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

26-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

26-07-2023

### Actividades:

control de calidad en 18+670 lado derecho

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

muestreo de suelo orgánico, la contratista toma muestra del suelo cortado a 0.80 del NNT

2

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

26-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

26-07-2023

### Actividades:

Mejoramiento en zona rural

### CDescripcion

reconformacion de mejoramiento de sub rasante

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:

[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

26-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

26-07-2023

### Actividades:

control de calidad en 18+180 d

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

contratista y supervisión comparten la toma de datos en un ensayo

4

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

26-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

27-07-2023

**Actividades:**

Mejoramiento de sub rasante progresiva 18+800 a 18+600 corte de sub rasante existente con h=0.80 mt aproximadamente

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

corte y eliminación control topográfico evaluación de capacidad soporte del suelo arcilloso con conglomerado, arenoso y con orgánico

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

26-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

26-07-2023

**Actividades:**

cubicación de materiales en e stock en zona de chancadora

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

la supervisión evalúa la cantidad de stock que el contratista tiene como parte de su rutina de producción

6

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

27-07-2023



**Fotos:**