



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	128-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	25-07-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

**Asunto:**

INFORME N° 128-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL MARTES 25 DE JULIO DEL 2023  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2  
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.  
 CLIMA: SOLEADO Y DESPEJADO.

**Conclusiones:**

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.  
 SE TIENE LOS SIGUIENTES FRENTE DE TRABAJO:  
 CORTE EN LAS PROGRESIVAS KM 8+400 Y KM 8+650  
 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE EN LAS PROGRESIVAS KM 8+600 Y 0+500  
 ASI TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN OBRAS DE ARTE ALCANTARILLAS  
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:  
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS  
 60 VOLQUETES DE 15 M3  
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA  
 01 CARGADOR S/NEUMATICO  
 01 MOTONIVELADORA  
 01 RODILLO VIBRATORIO  
 02 RETROEXCAVADORA  
 01 MINICARGADOR  
 01 TRACTOR D-8 S/O  
 EQUIPO SUPERVISION:  
 03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4  
 01 MINIVAN



**Recomendaciones:**

SE TUVO LA REUNION CON LA ESPOSA DEL SR. LINO CAMACHO, CON RESPECTO A LA ALCANTARILLA TMC DE LA PROGRESIVA KM 06+960.

ESTUVO PRESENTE EL RESIDENTE DE OBRA Y JEFE DE SUPERVISION.

LA ESPOSA DIJO QUE DE TODO LO QUE SE LE EXPLICO, DE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL Y TÉCNICA QUE CONLLEVA HASTA AHORA DE LO ACTUADO, LE COMUNICARA A SU ESPOSO.

POR LO CUAL SE TENDRA OTRA REUNION, DONDE SE TENDRA ACUERDOS Y SOLUCION AL PROBLEMA.

**Auditoria Fecha De Creación:**

25-07-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

27-07-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De**

**Fotografia:**

25-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: DME Nº 13

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE : DE LAS PROGRESIVAS KM 08+400 Y 08+650

01 EXCAVADORA S/O  
01 TRACTOR S/O D-8

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

26-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

25-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 7+960

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

ENCOFRADO DE CABEZAL

2 CONFORMACION DE RELLENO ESTRUCTURAL

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

25-07-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

25-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 08+500

MOVIMIENTO DE TIERRAS

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

CORTE CON MAQUINARIA PEASADA

02 EXCAVADORAS S/O  
28 VOLQUETES DE 15 M3  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

25-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

25-07-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 08+650

MOVIMIENTO DE TIERRAS

### CDescripcion

02 EXCAVADORAS S/O  
32 VOLQUETES DE 15 M3  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

4

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

25-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografia:

25-07-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVAKM 06+160

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC

### CDescripcion

EXCAVACION DE CABEZAL  
RELLENO ESTRCUTURAL

01 RETROEXCAVADORA  
01 MINICARGADOR

ROTURA DE TUBERIA DE AGUA

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

26-07-2023

5



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

25-07-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 04+725

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA MCA DE 1.0 X 1.0 M

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

HABILITADO DE ACERO  
EXCAVACION DE CUERPO Y CABEZAL

6

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

26-07-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

25-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 0+500 AL KM 0+650

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

SELLADO DE CORONA

- 01 MOTONIVELADORA
- 01 CAMION CISTERNA DE AGUA
- 01 RODILLO LISO VIBRATORIO

7

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

26-07-2023