



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 16	Fecha Informe: 27 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	---------------------------	---	---	--

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

Mejoramiento de sub rasante en progreso.
equipo mecánico del contratista incompleto a falta de un rodillo pata de cabra.
supervisión falta de profesionales ala par del contratista; obras de arte

Conclusiones:

contratista en falta por equipo pata de cabra en suelos arcillosos
supervisión no cuenta profesionales a la par del contratista

Recomendaciones:

alcanzar las deficiencias de los constructores en cuanto a equipo y materia técnico aquí observadas,

Auditoria Fecha De Creación: 28-07-2023	Auditoria Fecha De Edición: 28-07-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

27-07-2023

Actividades:

18+820 derecho

CDescripcion _____ :

hoy se presenta una huelga a la contratista el cual dura hasta las 9:30

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

**Fecha De
Fotografía:**

27-07-2023

Actividades:

18+780 a 18+600

CDescripcion _____ :

corte y colocación de piedra y hormigón

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

27-07-2023

Actividades:

1 mejoramiento de sub rasante

CDescripcion _____ :

18+100 lado derecho; estabilización de la fundación se realizo la excavación en mejoramiento por motivo de falla por transito de maquinara pesada.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

27-07-2023

Actividades:

1 mejoramiento de sub rasante

CDescripcion

recompactacion en la 18+640 (pase de agua) a 18+400

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

28-07-2023

Actividades:

reparación en carpeta del mejoramiento

CDescripcion :

18+340 derecho: falla en carpeta de mejoramiento de otra parte continua tendido de mejoramiento izquierdo

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

27-07-2023

Actividades:

señalización de zona a desnivel

CDescripcion _____ :

se procede a señalar las zonas con peligro para los diversos vehículos que transita en la vía en el presente día se tiene el tareo de las siguientes maquinaras; 02 motoniveladoras; 01 cargados frontal; 01 bocat; 03 rodillos lisos; 01 cisterna; 03 excavadoras ;01 retroexcavadora y 06 volquetes

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-07-2023



Fotos: