



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
| <b>Confirma Bitacora:</b>  | <b>Nro Informe:</b><br>034   | <b>Fecha Informe:</b><br>22 - 07 - 2023                        | <b>Nombre De La Obra:</b><br>Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui | <b>Personal Encargado:</b><br>AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER    |  |  |
| <b>Foto Bitacora:</b><br> | <b>Foto Bitacora 2:</b><br> | <b>Foto Bitacora 3:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 4:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a>  | <b>Foto Bitacora 5:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 6:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> |  |

**Asunto:**

REPORTE N° 034 - 22 DE JULIO DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



**Conclusiones:**

Número de asiento: 1143  
Fecha y Hora: 24/07/2023 19:22  
Título: ASIENTO N° 1167: TRABAJOS DE CAMPO - ASUNTOS VARIOS  
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR  
Rol: RESIDENTE DE OBRA  
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS  
Descripción: MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO INDICAMOS QUE SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE IMPRIMACION DE BASE RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 25+090 AL KM 25+800 CARRIL DERECHO, ASI MISMO SE CONTINUA CON LA RECONFORMACION Y REPARACION DE LA BASE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+120 AL KM 26+700. SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA EN LOS TRAMO EN CONTRUCCION Y RIEGO DE PLATAFOMRA PARA MITIGACION DE POLUCION. ASI MISMO MEDIANTE CARTA N° 140 -2023 – CVW, ALCANZAMOS EL INFORME PRELIMINAR DE LA EVALUACION DE LA ZONA CRITICA DE DERRUMBE UBICADO EN EL KM 29+683 AL KM 29+733, CON EL FIN DE EVALUAR UNA SOLUCION DEFINITIVA QUE PUEDA PERMITIR CUMPLIR LA METAS DEL CONTRATO (CUNETAS TIPO I Y PAVIMENTOS) Y CONTEMPLAR LA SEGURDAD Y NORMAL TRANSITABILIDAD DE LOS USUARIOS.

Número de asiento: 1144  
Fecha y Hora: 24/07/2023 19:39  
Título: ASIENTO N° 1 168, DEL SUPERVISOR, 24.07.2023  
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO  
Rol: SUPERVISOR DE OBRA  
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS  
Descripción: EN REFERENCIA AL ASIENTO 1167 DEL CONTRATISTA SOBRE LA CARTA N° 140 -2023 – CVW CON EL INFORME PRELIMINAR DE LA EVALUACIÓN DE LA ZONA CRÍTICA DE DERRUMBE UBICADO EN EL KM 29+683 AL KM 29+733, CON EL FIN DE EVALUAR UNA SOLUCION DEFINITIVA QUE PUEDA PERMITIR CUMPLIR LA METAS DEL CONTRATO (CUNETAS TIPO I Y PAVIMENTOS) Y CONTEMPLAR LA SEGURDAD Y NORMAL TRANSITABILIDAD DE LOS USUARIOS. LA SUPERVISIÓN REALIZARÁ LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN AL PRESPECTO Y SEGUN ELLO SE EMITIRÁ LA OPINIÓ CORRESPONDIENTE. SOBRE EL AVANCE FÍSICO EN LA PRESENTE JORNADA, SE APRECIA MEJORAS, SIN EMBARGO, SE APRECIA FALLAS MECÁNICAS EN LA PLANTA DE ASFALTO Y LA ESPARCIDORA DEL NUEVO TREN DE ASFALTO, POR LO QUE, SE DISPONE AL CONTRATISTA ATENDER ADECUADAMENTE CON EL PERSONAL MECÁNICO PERMANENTE Y REPUESTOS NECESARIOS PARA TENER OPERATIVOS LOS EQUIPOS EN TODO MOMENTO. CON CARTA N° 125-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 24.07.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LAS OBSERVACIONES EN NIVELES EN ZONA DE PARADERO. CON CARTA N° 126-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 24.07.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA APROBACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS PARA LA COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE. CON CARTA N° 127-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 24.07.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA REITERANDO SOBRE EL INCUMPLIMIENTO EN IMPLEMENTACIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES EN OBRA.

**Recomendaciones:**

Se recomienda continuar con el control de particulas suspendidas, se esta haciendo los riegos de forma parcial y dejando descuidado los tramos a nivel de base del km 27+220 añ 29+600, generando malestar en los usuarios de la vía, esto a que la generación de polvos esta limitando la visibilidad de los vehiculos livianos y de carga pesada, estando propensos a suceder algún accidente.

**Auditoria Fecha De Creación:**

25-07-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

31-07-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

22-07-2023

**Actividades:**

reconformación de base

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

26+240

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-07-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

22-07-2023

**Actividades:**

CONTROL DE SGURIDAD Y TRANSITO

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PROG. 25+420

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-07-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

22-07-2023

**Actividades:**

ENSAYOS DE DENSIDAD

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PROG. 25+420

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-07-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

22-07-2023

**Actividades:**

LIMPIEZA DE PLATAFORMA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PROG. 25+400

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-07-2023

3

4