



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	131-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	31-07-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

**Asunto:**

INFORME N° 131-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL LUNES 31 DE JULIO DEL 2023  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2  
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.  
 CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y MUY SOLEADO DESPEJADO POR LA TARDE.

**Conclusiones:**

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.  
 SE TIENE LOS SIGUIENTES FRENTE DE TRABAJO:  
 CORTE EN LAS PROGRESIVAS KM 8+400 Y KM 8+650  
 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE EN LAS PROGRESIVAS KM 8+600 Y 0+500  
 ASI TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN OBRAS DE ARTE ALCANTARILLAS  
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:  
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS  
 60 VOLQUETES DE 15 M3  
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA  
 01 CARGADOR S/NEUMATICO  
 01 MOTONIVELADORA  
 01 RODILLO VIBRATORIO  
 02 RETROEXCAVADORA  
 01 MINICARGADOR  
 01 TRACTOR D-8 S/O  
 EQUIPO SUPERVISION:  
 03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4  
 01 MINIVAN  
 ©

**Recomendaciones:**

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
31-07-2023	01-08-2023



# PANEL FOTOGRAFICO

## Panel Fotográfico

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

31-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+570  
MOVIMIENTO DE TIERRAS

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1

02 EXCAVADORAS S/O  
32 VOLQUETES DE 15 M3  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

31-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

31-07-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 10+660

OBRAS DE ARTE

### CDescripcion

RELLENO ESTRUCTURAL  
ENCOFRADO DE CABEZAL  
01 RETROEXCAVADORA  
04 VIBROAPIZONADORES

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

31-07-2023

2



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

31-07-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+500

MOVIMIENTO DE TIERRAS

### CDescripcion

:  
02 EXCAVADORAS S/O  
32 VOLQUETES DE 15 M3  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

31-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

31-07-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+130

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC

### CDescripcion

RELLENO ESTRUCTURAL  
ENCOFRADO DE CABEZAL  
01 RETROEXCAVADORA  
04 VIBROAPIZONADORES

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

01-08-2023

4



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

31-07-2023

### Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 0+500 AL KM 0+700

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

MAQUINARIA:  
01 MOTONIVELADORA  
01 RODILLO LISO VIBRATORIO  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

5

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

01-08-2023