



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 38	Fecha Informe: 3 1 - 0 7 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 31 DE JULIO DEL 2023

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) EN LOS KMS. 12+200, 40+590, 41+200, 54+100 Y 55+170.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+500, 14+840, 18+800 Y 33+590.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+000.
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA RESOLUCION DE INCORPORACION AL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO EN LAS PROGRESIVAS 12+490 AL 12+944 (CAMINO PREHISPANICO LLACTABAMBA-PASHASH) Y DEL 13+600 AL 14+700 (CRUCE DE CAMINO PREHISPANICO Y SITIO ARQUEOLOGICO PUCHUMALCA Y ZONA ARQUEOLOGICA PASHASH).
AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE 31 AREAS AUXILIARES.
AGILIZAR EL ITS DE LOS DME N° 41 Y 43 EN LA DGAAM.
AGILIZAR LOS PAGOS A LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS.

Auditoria Fecha De Creación:

31-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

01-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

31-07-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM.12+200.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
10 VOLQUETES
05 PERSONAL

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

31-07-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 18+800

CDescripcion _____ :

PERSONAL 08

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

31-07-2023

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 33+590

CDescripcion _____ :

PERSONAL 12

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

31-07-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 40+590

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 CARGADOS
08 VOLQUETES

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-07-2023