







## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b> 037	<b>Fecha Informe:</b> 26 - 07 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> 	<b>Foto Bitacora 3:</b> 	<b>Foto Bitacora 4:</b> 	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	

**Asunto:**

REPORTE N° 037 - 26 DE JULIO DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



**Conclusiones:**

Número de asiento: 1149  
Fecha y Hora: 26/07/2023 18:28  
Título : ASIENTO N° 1173: TRABAJOS DE CAMPO  
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR  
Rol: RESIDENTE DE OBRA  
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS  
Descripción: MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO INDICAMOS QUE SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE IMPRIMACION EN EL LADO DERECHO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 25+800 AL KM 26+100, ARENADO LADO IZQUIERDO KM 25+540 AL KM 26+040, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA KM 24+240 AL KM 24+860 CARRIL DERECHO 2DA CAPA, TRABAJOS DE REGADO DE VIA, Y EXCAVACION EN DEL MURO DE SUELO REFORZADO KM 28+965 AL KM 29+003.

Número de asiento: 1150  
Fecha y Hora: 26/07/2023 19:22  
Título: ASIENTO N° 1174: COMPREMENTO ASIENTO 1173 - AUTORIZACION DE TRABAJO  
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR  
Rol: RESIDENTE DE OBRA  
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS  
Descripción: COMPLEMENTANDO EL ASIENTO ANTERIOR DEL CONTRATISTA INDICAMOS QUE PARA EL DÍA DE MAÑANA SE PIDE AUTORIZACIÓN A SUPERVISIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE LA SEGUNDA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+240 AL KM 24+860 CARRIL IZQUIERDO Y KM 24+800 AL KM 25+200 AMBOS CARRILES

Número de asiento: 1151  
Fecha y Hora: 26/07/2023 19:42  
Título: ASIENTO N° 1 175, DEL SUPERVISOR, 26.07.2023  
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO  
Rol: SUPERVISOR DE OBRA  
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS  
Descripción: MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO SE MENCIONA LO SIGUIENTE:  
EN REFERENCIA AL ASIENTO N°1173 DEL RESIDENTE DE OBRA, SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CAMPO, EFECTIVAMENTE EL CONTRATISTA VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS IMPRIMADO, COLOCACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA. DONDE TODAS ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LAS PROGRESIVAS MENCIONADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA EN LA CUAL LA SUPERVISIÓN VERIFICÓ Y REALIZO LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES. POR OTRO LADO HOY SE INICIÓ LA EXCAVACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO EN LOS KM 28+965 AL KM 29+003 DONDE EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CUMPLIR CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ASÍ COMO TAMBIÉN EL PLAN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL PARA EVITAR ACCIDENTES Y/O INCONVENIENTES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MURO. SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE TRABAJO DONDE EL CONTRATISTA SOLICITA MEDIANTE ASIENTO N°1174 EN COMPLEMENTO AL ASIENTO N°1173 PARA LA COLOCACIÓN DE LA SEGUNDA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+240 AL KM 24+860 CARRIL IZQUIERDO Y KM 24+800 AL KM 25+200 AMBOS CARRILES, LA SUPERVISIÓN CONSIDERA CONFORME LA PETICIÓN PARA LOS TRABAJOS MENCIONADOS.

Número de asiento: 1152  
Fecha y Hora: 26/07/2023 19:45  
Título: ASIENTO N° 1 176, DEL SUPERVISOR, 26.07.2023  
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO  
Rol: SUPERVISOR DE OBRA  
Tipo de asiento: ADICIONALES DE OBRA  
Descripción: EN RELACIÓN AL ASIENTO N° 1162 DEL RESIDENTE DE OBRA SOBRE LA NECESIDAD DE PRESTACIÓN ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE EN LAS ZONAS DE MUROS DE SUELO REFORZADO UBICADO ENTRE LA ZONA DE MURO DE CONCRETO ARMADO EN EL KM 29+183.78 AL KM 29+197.30 Y ALCANTARILLA EXISTENTE UBICADO EN EL KM 29+190.13, LA SUPERVISIÓN CONSIDERA CONFORME LA PETICIÓN Y SERÁ COMUNICADA A LA ENTIDAD PARA SU CONOCIMIENTO MEDIANTE UN INFORME TÉCNICO COMO INDICA EN EL RLCE, POR LO QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ DE SUSTENTAR ADECUADAMENTE EL EXPEDIENTE DE DICHA PRESTACIÓN ADICIONAL A FIN DE EVITAR DEMORAS EN LA CONTINUIDAD DEL TRÁMITE PARA SU RESPECTIVA APROBACIÓN.

**Recomendaciones:**

LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON NORMALIDAD, SIENDO DEFICIENTE EN EL RIEGO DE ZONAS CON PARTICULAS SUSPENDIDAS

**Auditoria Fecha De Creación:**

01-08-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

01-08-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

26-07-2023

### Actividades:

Colocación de MAC

### CDescripcion

Prog. 24+280

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

26-07-2023