



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 39	Fecha Informe: 01 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) EN LOS KMS. 12+200, 40+750, 41+050, 54+100 Y 55+170.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+500, 14+840, 18+800 Y 33+590.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL 55+000.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ITS DE LOS DMES. N°41 Y 43 EN LA DGAAM.
AGILIZAR LA RESOLUCION DE INCORPORACION AL PMA, EN LAS PROGRESIVAS 12+490 AL 12+944 y 13+600 al 14+700

Auditoria Fecha De Creación:

01-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

02-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

01-08-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 40+750

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 CARGADOR
12 VOLQUETES
05 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

01-08-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 41+050.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
08 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

01-08-2023

Actividades:

ALCANTARIA MAYOR KM. 33+590

CDescripcion

EQUIPOS:
01 MEZCLADORA
01 CARMIX
01 VIBRADOR DE CONCRETO
12 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-08-2023

3