



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 17	Fecha Informe: 31 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	---------------------------	---	---	--



[Ver imagen completa](#)




[Ver imagen completa](#)




[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)

Asunto:

avance en movimiento de tierra, corte de plataforma existente 18+660 a 18+690 y se encuentra material orgánico. Equipo chancadora se encuentra en proceso de ultimar detalles para trabajo en producción, el equipo de topografía de la contratista y de la supervisión se encuentran en el control diario.

Conclusiones:

zona de trabajo de 17+960 a 18+660 se encuentra en labores de consolidación de los mejoramientos de sub rasante capa de 0.70 m de la cual se tiene una capa de 0.50 en promedio el cual se realizan controles de calidad de compactación a la espera de su liberación.

Recomendaciones:

si bien se tiene progresos en la estabilización de la sub rasante mejorada los cortes en los taludes derecha e izquierda se encuentran por verificar el cumplimiento de taludes, los cuales dará explicación la supervisión de su falta de uniformidad, en la presente zona se recomienda la ejecución de las respectivas obras de arte para evacuar las filtraciones de agua existentes. así también se requiere limpieza de las alcantarillas cercanas a la zona de trabajo.

Auditoria Fecha De Creación:

31-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

02-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

31-07-2023

Actividades:

inicio de actividades
visita a la reunión de seguridad en su charla

CDescripcion_____:

se realiza la reunió se da en el patio interior de las instalaciones de la contratista

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

31-07-2023

Actividades:

ensayo cbr en proceso
visita al laboratorio de suelos de la contratista

CDescripcion_____:

ubicado acceso 10+820, el personal técnico se encuentra en plena labor de sus funciones

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-07-2023

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

31-07-2023

Actividades:

procesamiento de material pétreo: piedra chancada de 1"
falta la verificación granulometría del material obtenido

CDescripcion_____:

VISITA a chancadora; producción de material 1" en el periodo de feriado
la instalación no se encuentra operando.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

31-07-2023

Actividades:

verificación de equipo de topografía y maquinarias
el levantamiento de datos topográficos se realiza de manera conjunta con la supervisión

CDescripcion _____ :

18+320 se verifica la colocación del mejoramiento de la sub rasante
Se observa que los taludes izq y derecha no están en 1:1 y se informa a la supervisión de la misma

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

01-08-2023

Actividades:

visita a la chancadora en el km 23+300

CDescripcion _____ :

se encuentra en los últimos reajustes para dejar operativo la planta de chancado de materiales.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

31-07-2023

Actividades:

cuidado del medio ambiente

CDescripcion _____ :

visita al botadero autorizado, labor de explanación y del material sobrante de las eliminaciones del corte.

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

31-07-2023

Actividades:

corte de sub rasante de 18+660 a 18+690 lado izquierdo

CDescripcion _____:

corte y eliminación de sub rasante , se encontró zona con nivel freatico a 0.70

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

31-07-2023

Actividades:

control de calidad en 18+630 d

CDescripcion

control rutinario de densidad a h=0.50 m del relleno
los resultados son de información interna de la contratista

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-07-2023

8



Fotos: