



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 039	Fecha Informe: 3 1 - 0 7 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

REPORTE N° 039 - 31 DE JULIO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

Número de asiento: 1159
 Fecha y Hora: 31/07/2023 19:39
 Título: ASIENTO N° 1183: TRABAJOS DE CAMPO
 Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR
 Rol: RESIDENTE DE OBRA
 Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
 Descripción: MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO INDICAMOS QUE SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 25+030 AL KM 25+410 PRIMERA CAPA LADO ISQUIERDO, CONFORMACION Y BATIDO A NIVEL DE BASE GRANULAR KM 26+680 AL KM 27+020, BATIDO DE BASE EN EL KM 27+020 AL KM 27+300, IMPRIMACION DEL LADO DERECHO KM 26+100 AL KM 26+430, EXCAVACION DE MURO DE SUELO REFORZADO UBICADO EN EL KM 28+965 AL KM 29+003, ASI MISMO DEBEMOS INDICAR QUE EN HORAS DE LA TARDE SE TUVO PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL KKM 25+800 AL KM 29+700.

Número de asiento : 1160
 Fecha y Hora : 31/07/2023 20:13
 Título : ASIENTO N° 1 184, DEL SUPERVISOR, 31.07.2023
 Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO
 Rol: SUPERVISOR DE OBRA
 Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
 Descripción: EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1183 DEL RESIDENTE DE OBRA, SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO, EFECTIVAMENTE HOY SE REALIZÓ LA COLOCACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE PRIMERA CAPA LADO IZQUIERDO, ESCARIFICADO Y RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR, IMPRIMACIÓN DE LA BASE Y LA EXCAVACIÓN PARA EL MURO DE SUELO REFORZADO EN LAS PROGRESIVAS SEÑALADAS POR EL CONTRATISTA DONDE LA SUPERVISIÓN REALIZÓ LOS CONTROLES Y VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS MENCIONADOS, CABE MENCIONAR QUE EL DÍA DE HOY HUBO DEFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DEL ASFALTO DEBIDO A FALLAS MECÁNICAS DE LA PLANTA DE ASFALTO PARA SU PRODUCCIÓN EN MASA Y POSTERIOR COLOCADO EN LA PLATAFORMA. POR OTRO LADO, EN HORAS DE LA TARDE SE VERIFICÓ LA PRESENCIA DE LLUVIAS EN EL TRAMO DE EJECUCIÓN DE OBRA.



Recomendaciones:

SE RETOMARON TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE MAC, AUN CON LEVES DEFICIENCIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO, EN CUANTO A LAS PARTICULAS SUPENDIDAS, ESTAS SIGUEN SIENDO EN TRAMOS PARCIALES

Auditoria Fecha De Creación:

02-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

02-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

31-07-2023

Actividades:

COLOCACION DE MAC

CDescripcion _____ :

PROG. 25+100

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

31-07-2023

Actividades:

COLOCACION DE MAC

CDescripcion _____ :

PROG. 25+240

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-07-2023