



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 40	<b>Fecha Informe:</b> 02 - 08 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Taucá - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Taucá - Pallasca	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	---	--	---

<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> 	<b>Foto Bitacora 3:</b> 	<b>Foto Bitacora 4:</b> 	<b>Foto Bitacora 5:</b> 	<b>Foto Bitacora 6:</b> 
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 02 DE AGOSTO DEL 2023.

**Conclusiones:**

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) EN 06 FRENTES, DE LOS KMS. 12+200, 15+600, 40+580, 41+200, 54+100 Y 55+160.  
 OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+450, 14+840, 14+901, 17+232, 18+800 Y 33+590.  
 MANTENIMIENTO DE TRANSITO DE KM. 0+000 AL 55+000.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR EL ITS DE LOS DMES. N°41 Y 43, EN LA DGAAM.  
 AGILIZAR LOS PAGOS A LOS PROPIETARIOS DE SUS PREDIOS AFECTADOS.  
 AGILIZAR LA RESOLUCION DE INCORPORACION AL PMA. EN LAS PROGRESIVAS 12+490 AL 12+944 Y 13+600 AL 14+700

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 02-08-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 03-08-2023
---	--

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

02-08-2023

**Actividades:**

TRABAJOS DE TOPOGRAFIA - CENTRO POBLADO PACCHA. PARA ACCESO A LA CANTERA SACAYCACHA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1

EQUIPOS:  
02 ESTACIONES TOTALES  
08 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

02-08-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

02-08-2023

**Actividades:**

MURO MCC KM. 14+840

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2

PERSONAL 06

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

02-08-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

02-08-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION). KM. 55+160

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
07 VOLQUETES  
04 PERSONAL

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

02-08-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

02-08-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 54+100.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
05 VOLQUETES  
04 PERSONAL

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

02-08-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

02-08-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 41+200.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
09 VOLQUETES  
04 PERSONAL

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

02-08-2023

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

02-08-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 40+580

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
01 CARGADOR  
12 VOLQUETES  
05 PERSONAL

6

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

02-08-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

02-08-2023

**Actividades:**

DME KM. 30+269

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 TRACTOR  
02 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

02-08-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

02-08-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 12+200.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
10 VOLQUETES  
04 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

02-08-2023