




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 18	<b>Fecha Informe:</b> 01 - 08 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	<b>Personal Encargado:</b> MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	---------------------------	---	---	--



[Ver imagen completa](#)




[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

En el presente día se integra 02 volquetes de 15 m3 al movimiento de tierras la planta chancadora empieza su trabajo en etapa de aprobación de calidad del producto. La partida de obras de arte se encuentra en etapa de compatibilidad y aprobación con la supervisión. se verifica la llegada de material llámese tubería clase 10 6" con perforaciones de 6 mm y geotextil para los sub drenes

#### Conclusiones:

que se encuentra en proceso de entrega la zona 18+000 a 19+000 que la contrata se encuentra en tarea de aumentar su capacidad de producción al proyecto a espera de resultado de compatibilidad por mayores zonas de intervención que las obras de arte se encuentran en proceso de compatibilidad y su aprobación con la supervisión que el equipo de supervisión se encuentra en la integración de nuevo personal para atender la par de los profesionales del contratista.

#### Recomendaciones:

que se ha recomendado a la ing Gavilán Bendezú Fabiola cip :77801 proceder a atacar los remates de obras de arte del km 10+000 al km 0+00 se recomienda al residente la falta del equipo contractual ; rodillo vibratorio Pata de cabra para los suelos arcillosos y evitar el uso de algún reforzamiento fuera del expediente técnico.

#### Auditoria Fecha De Creación:

01-08-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

03-08-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografia:

01-08-2023

### Actividades:

chancadora con cambio de ventilador

### CDescripcion

ventilador de radiador del cono secundario en proceso de reforzamiento de motor

1

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

31-07-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

01-08-2023

**Actividades:**

mejoramiento de sub rasante:

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

18+300 a 18+360 relleno y compactado del mejoramiento lado izquierdo en una capa de 25cm a la llegada del nivel de sub rasante, para ello se cuenta con la llegada de 02 volquetes mas a la flota existente

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

31-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

01-08-2023

### Actividades:

visita a la planta chancadora km 23+300

### CDescripcion

el día de hoy se resuelve el grueso de las deficiencias y se procede a ejecutar el producto de prueba a definir la calidad del producto obtenido y a esperas de la verificación de la supervisión de otra parte se solicita al servicio de camioneta para el monitor la instalación del GPS y el extintor motivo por el cual se solicita su retiro de obra a sub sanar sus deficiencias.

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

01-08-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

01-08-2023

**Actividades:**

visita al depósito de equipo mecánico de la contrata

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

se verifica la llegada y almacenamiento del geotextil y tubos del filtro como insumos del sub dren

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



18/2023 16:36:09.5  
18M 266618 9320507  
Soritor  
Culminación Carretera Rodriguez  
Mendoza: Selva Alegre -La Calzada

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

01-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

01-08-2023

### Actividades:

corte de sub rasante sobre los 70 cm desde 18+600 hasta 18+740

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

18+740 izq corte y eliminacion de sub base

5

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

01-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

02-08-2023

### Actividades:

visita a chancadora,

### CDescripcion

se registra los procesos del chancado,

6

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

02-08-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De**

**Fotografia:**

01-08-2023

**Actividades:**

visita a planta Chancadora

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

luego de presenciar trabajos de soldeo de planchas en chutes se continua la obtención del lote de muestra chancada el cual se coordina su verificación de granulometría con los encargados de calidad de la contrata.

7

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

01-08-2023





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

01-08-2023

### Actividades:

verificación de operaciones en Botadero

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

visita al botadero y se observa la llegada de unidades con las eliminaciones de material el cual son llevados a los fillos de la zona y con ayuda de bocat y el rodillo consiguen la superficie plana que se observa en las fotografías, además cabe notar la presencia del departamento de cuidado del medio ambiente en dicha zona

8

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

01-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

01-08-2023

### Actividades:

almacen de geotextil y tubos del filtro sub dren

### CDescripcion

almacen de maquinaria

9

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

01-08-2023



**Fotos:**