







## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 41	<b>Fecha Informe:</b> 03 - 08 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	---	--	---

<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> 	<b>Foto Bitacora 3:</b> 	<b>Foto Bitacora 4:</b> 	<b>Foto Bitacora 5:</b> 	<b>Foto Bitacora 6:</b> 
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 03 DE AGOSTO DEL 2023.

**Conclusiones:**

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO (EXCAVACION) EN LOS KMS. 12+200, 15+640, 40+580, 41+200, 54+100 Y 55+180.  
 OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+450, 14+840, 14+901, 17+232, 18+800 Y 33+590.  
 MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL 55+000.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR EL ITS DE LOS DMES N°41 Y 43 EN LA DGAAM.

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 04-08-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 04-08-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

03-08-2023

### Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 15+640

### CDescripcion

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
05 VOLQUETES  
04 PERSONAL

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

03-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

03-08-2023

### Actividades:

MURO MCC KM. 14+840.

### CDescripcion

EQUIPOS:  
01 CARMIX  
01 VIBRADOR DE CONCRETO  
12 PERSONAL

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

03-08-2023

2



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

04-08-2023

### Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 12+200.

### CDescripcion

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
10 VOLQUETES  
05 PERSONAL

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

03-08-2023

3