





## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b> 041	<b>Fecha Informe:</b> 02 - 08 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	---	--	--	--	--

#### Asunto:

REPORTE N° 041 - 02 DE AGOSTO DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LA PARTIDA DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PRIMERA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 25+630 AL KM 25+960 CARRIL DERECHO Y KM 25+640 AL KM 26+000 CARRIL IZQUIERDO. PARA EL DÍA DE MAÑANA SE PIDE AUTORIZACIÓN A SUPERVISIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+000 AL KM 26+430 AMBOS CARRILES. ASI MISMO SE REALIZÓ LA IMPRIMACIÓN DE LA BASE RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+430 AL KM 26+670 LADO IZQUIERDO. SE CONTINUA CON LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+020 AL KM 27+300. CON RESPECTO AL MURO DE SUELO REFORZADO SE CONTINUA CON LA HABILITACIÓN DEL DESVÍO PARA INICIAR MAÑANA LA EXCAVACIÓN DEL MURO EN LAS PROGRESIVAS KM 29+168 AL KM 29+207. SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA EN LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN MITIGANDO LA POLUCIÓN CON EL APOYO DE UNA CISTERNA PARA EL RIEGO DE LA VÍA.

Descripción: EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1187 DEL RESIDENTE DE OBRA, SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO, EFECTIVAMENTE HOY SE REALIZÓ LA COLOCACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE PRIMERA CAPA LADO DERECHO E IZQUIERDO DEL TRAMO, IMPRIMACIÓN LADO IZQUIERDO DEL CARRIL, RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR Y LA EXCAVACIÓN PARA LA HABILITACIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO, TODAS ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LAS PROGRESIVAS SEÑALADAS POR EL CONTRATISTA DONDE LA SUPERVISIÓN REALIZÓ LOS CONTROLES Y VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS MENCIONADOS. SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA CAPA DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+000 AL KM 26+430 EN AMBOS CARRILES, LA SUPERVISIÓN CONSIDERA CONFORME LA PETICIÓN PARA LOS TRABAJOS MENCIONADOS DONDE EL CONTRATISTA DEBERÁ DE HACER ANTES LA LIMPIEZA DE LAS CUNETAS COLMATADAS EN DICHAS PROGRESIVAS. MEDIANTE CARTA N°129-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 02.08.2023 SE TRAMITA ANTE EL CONTRATISTA LA DISPOSICION DE ENTREGA DE LOS SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE TRABAJO (SCTR) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.

#### Recomendaciones:

SE REALIZAN LOS TRABAJOS CON NORMALIDAD, EN EL SECTOR DE CONSTRUCCION DE MUROS REFORZADOS SE DEBE ASEGURAR LA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL



**Auditoria Fecha De Creación:**

04-08-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

07-08-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

02-08-2023

**Actividades:**

colocación de MAC carril derecho

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 25+680

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

02-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

02-08-2023

### Actividades:

IMPRIMACION DE PLATAFORMA

### CDescripcion

26+420

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:

[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

02-08-2023

2