



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 043	Fecha Informe: 04 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

REPORTE Nº 043 - 04 DE AGOSTO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO INDICAMOS QUE EN LA JORNADA SE HA REALIZADO TRABAJOS DE IMPRIMACION LADO DERECHO KM 26+430 AL KM 26+680, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN SEGUNDA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+820 AL KM 25+210 LADO IZQUIERDO, KM 24+460 AL KM 25+150 LADO DERECHO, CONTINUA LA EXCAVACION DEL MURO DE SUELO REFORZADO EN EL KM 29+168 AL KM 29+207, LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL KM 26+350 AL KM 26+500, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIA EN EL KM 27+400 AL KM 28+100, SE REGISTRA PRECIPITACIONES PLUVIALES A PARTIR DE LAS 2:00PM ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+840 AL KM 25+600, SE VIENE HABILITANDO TRABAJOS DE ACERO PARA CULMINACION DE CUNETAS TIPO V EN ZONA DE GAVION.

EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1191 DEL RESIDENTE DE OBRA, SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO, EFECTIVAMENTE HOY SE REALIZÓ LA SEGUNDA CAPA DE LA COLOCACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA LADO IZQUIERDO Y LADO DERECHO, IMPRIMACIÓN DE LA BASE CONFORMADA, EXCAVACIÓN PARA EL MURO DE SUELO REFORZADO Y LIMPIEZA DE CUNETAS COLMATADAS UBICADAS EN LAS PROGRESIVAS SEÑALADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA DONDE LA SUPERVISIÓN REALIZO LOS CONTROLES Y VERIFICACIONES RESPECTIVOS. POR OTRO LADO, SE DISPONE AL CONTRATISTA LA PRESENCIA CONTINUA DEL ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS EN PIE DE OBRA CUANDO SE ESTÉN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LA COLOCACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y OTRAS ACTIVIDADES REFERENTES A SU ESPECIALIDAD. EL CONTRATISTA DEBE DE TENER LOS EQUIPOS EN FUNCIONAMIENTO Y EN BUEN ESTADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ADECUADAMENTE EN OBRA, CASO CONTRARIO SI SE ENCUENTRA ALGUNA DEFICIENCIA EN LOS TRABAJOS POR LA FALTA O FALLA DE LOS EQUIPOS, DICHS TRABAJOS SERÁN OBSERVADOS Y NO SERÁN RECONOCIDOS EN LA VALORIZACIÓN.

Recomendaciones:

ES NOTORA LA PRESENCIA DE PARTICULAS SUPENDIDAS EN LOS TRAMOS DE RECONFORMACION DE BASE, ASI MISMO FALTA ASEGURAR SEÑALIZACION EN LOS TRAMOS DE CONTRUCCION DE MUROS REFORZADOS



Auditoria Fecha De Creación:

07-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

07-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

04-08-2023

Actividades:

colocación de MAC

CDescripcion_____:

prog. 24+920

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

04-08-2023

Actividades:

Colocación de MAC

CDescripcion _____ :

prog. 24+960, lado izquierdo segunda capa

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-08-2023