



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 21	Fecha Informe: 04 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	---------------------------	---	---	--

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	---	--	--	--

Asunto:

avance del día : corte de plataforma existente en prog 19+200 a 19+100
relleno de mejoramiento con hormigón en prog 18+000 a 18+200,
la consolidación de talud no es muy eficiente

Conclusiones:

se ha recomendado al especialista de obras de arte consiga la aprobación en su respectivo frente de trabajo con la supervisión.
la contratista no permite el acceso del monitor al cuaderno de obra

Recomendaciones:

se recomienda a la contratista de abrir nuevos frentes de trabajo
se solicita el rodillo pata de cabra y su aplicación en suelos arcillosos
se recomienda atención a los desperfectos de la planta de chancadora.

Auditoria Fecha De Creación: 04-08-2023	Auditoria Fecha De Edición: 08-08-2023	
---	--	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

04-08-2023

Actividades:

1. mejoramiento de sub rasante : se proyecta llegar a sub rasante de proyecto

CDescripcion _____ :

En la progresiva 18+080 se extiende material de relleno, se emplantilla y se compacta el resultado es verificado por medio del equipo del contratista y la supervisión.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

04-08-2023

Actividades:

mejoramiento de sub rasante a 0+00 del expediente técnico

CDescripcion _____ :

El avance del día es tendido de 0.30 de material hormigón como culminación de mejoramiento progresiva de trabajo 18+810 a 18+000

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-08-2023

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

04-08-2023

Actividades:

1 Mejoramiento de sub rasante con material clasificado

CDescripcion _____ :

se coloca material lavado de hormigón en conformación del mejoramiento : el día de hoy se tiene el siguiente equipo mecánico: 02 motoniveladoras, 03 rodillos lisos, 01 camión cisterna, 03 excavadoras, 01 cargador, 01 minicargador, 06 volquetes de 20 m3 y 02 volquetes de 15 m3

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-08-2023



Fotos: