





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 044	Fecha Informe: 05 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 044 - 05 DE AGOSTO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO INDICAMOS QUE EN LA PRESENTE JORNADA SE VIENE EJECUTANDO LA EXCAVACION PARA EL MURO DE SUELO REFORZADO UBICADO EN EL KM 29+170 AL KM 29+185, HABILITADO DE ACERO PARA CUNETAS TIPO V, PREPARACION DE NIVEL DE FUNDACION PARA MURO DE SUELO REFORZADO EN EL KM 29+197 AL KM 29+207 APROX, ASI MISMO CONJUNTAMENTE EL ESPECIALISTA DE SUELOS Y SUPERVISION, SE REALIZO LA INSPECCION DE LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE DERRUMBE UBICADO EN EL KM 29+750 APROX, CON EL FIN DE EVALUACION DE ESTABILIDAD DE TALUD DE LA ZONA CRITICA.

EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1193 DEL RESIDENTE DE OBRA, SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO, EFECTIVAMENTE HOY SE REALIZÓ LOS TRABAJOS DE EXCAVACION PARA EL MURO DE SUELO REFORZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+170 AL KM 29+185, HABILITACION DE LOS ACEROS PARA LAS TAPAS DE CONCRETO DE LAS CUNETAS TIPO V CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION ADICIONAL N°06 DONDE LA SUPERVISION ESTUVO PRESENTE EN LOS TRABAJOS MENCIONADOS.

POR OTRO LADO, HOY NO SE REALIZO TRABAJOS DEL COLOCADO DE LA MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y NO SE OBSERVO OTRAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA OBRA.

Recomendaciones:

SE COTINUA TENIENDO INCONVENIENTES CON EL CONTROL DE PARTICULAS SUSPENDIDAS, NO LABORANDO LA UNIDAD ENCARGADA DE RIEGO

Auditoria Fecha De Creación:

08-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

08-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2023

Actividades:

Contrucción de muro

CDescripcion _____ :

prog. 29+170, lado derecho, excavación para muro

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2023

Actividades:

Contrucción de Muro

CDescripcion _____ :

prog. 29+190, lado derecho de la via

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

05-08-2023

Actividades:

Contrucción de muro

CDescripcion

prog. 29+190, excavación,carguio y transporte de material inadecuado

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-08-2023

3