



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 045	<b>Fecha Informe:</b> 07 - 08 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> 	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	

**Asunto:**

REPORTE N° 045 - 07 DE AGOSTO DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



**Conclusiones:**

Número de asiento: 1171  
Fecha y Hora: 07/08/2023 19:19  
Título: ASIENTO N° 1195: TRABAJOS DE CAMPO  
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR  
Rol: RESIDENTE DE OBRA  
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS  
Descripción: MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO INDICAMOS QUE EN LA PRESENTE JORNADA SE VIENE EJECUTANDO LA EXCAVACION PARA EL MURO DE SUELO REFORZADO UBICADO EN EL KM 29+170 AL KM 29+185, HABILITADO DE ACERO PARA CUNETAS TIPO V, LIMPIEZA DE CUNETAS TIPO V EN LA ZONA DE GAVION EXISTENTE, ASI MISMO EN HORAS DE LA TARDE SE REALIZA EL ABASTECIMIENTO DE 02 TANCADAS DE PEN PARA LOS TRABAJOS DE CARPETA ASFALTICA.

Número de asiento: 1172  
Fecha y Hora: 07/08/2023 19:42  
Título: ASIENTO N° 1 196, DEL SUPERVISOR, 07.08.2023  
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO  
Rol: SUPERVISOR DE OBRA  
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS  
Descripción: EN REFERENCIA AL ASIENTO 1195 DEL CONTRATISTA SOBRE EL AVANCE FÍSICO EN OBRA EN LA FECHA ESTE HA SIDO MUY BAJO, DEBIDO A LA FALTA DE HABILITACIÓN DE FRENTES DE TRABAJO ADECUADOS.  
SE DISPONE AL CONTRATISTA QUE, PARA LA COLOCACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE SEA ESTA DE PRIMERA CAPA O SEGUNDA EN PRINCIPIO, DEBE TENER TODOS LOS EQUIPOS EN BUENAS CONDICIONES Y SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO APROBADOS, EN DEFECTO ESTOS NO SERÁ PERMITIDOS EN NINGÚN CASO. ES IMPERATIVO QUE, SE APERTUREN MAYORES FRENTES DE TRABAJO TANTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS PENDIENTES DEL CONTRATO PRINCIPAL ASI COMO DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES QUE SE EJECUTAN A LA FECHA.  
CON CARTA N° 121-2023-TEC4\_RL/PVN DE FECHA 07.08.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 23 DEL CONTRATO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.  
CON CARTA N° 122-2023-TEC4\_RL/PVN DE FECHA 07.08.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA VALORIZACIÓN N° 11 DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.  
CON CARTA N° 123-2023-TEC4\_RL/PVN DE FECHA 07.08.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA VALORIZACIÓN N° 02 DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.

**Recomendaciones:**

SE SIGUE TENIENDO INCONVENIENTES CON EL TRATAMIENTO A LAS PARTICULAS SUSPENDIDAS, EL DIA DE HOY POR LA MAÑANA NO SE TENIA TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL FRENDE ASFALTO

**Auditoria Fecha De Creación:**

08-08-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

08-08-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

07-08-2023

**Actividades:**

TRABAJOS EN STAND BY

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

07-08-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

07-08-2023

**Actividades:**

Colocación de MAC

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

07-08-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

07-08-2023

**Actividades:**

construcción de cunetas

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 27+500, colocación de tapas

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

07-08-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

07-08-2023

**Actividades:**

construcción de muros

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 28+950, habilitación de acero

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

07-08-2023