



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 45	Fecha Informe: 08 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 08 DE AGOSTO DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) EN LOS KMS. 12+200, 40+570, 41+120 Y 55+280.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+467, 14+840, 15+151, 18+800, 19+031 Y 37+300.
TRABAJOS DE PERFORACION EN EL KM. 27+220 Y 54+670.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL 55+300.
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ITS DE LOS DMEs N°41 Y 43 EN LA DGAAM.

Auditoria Fecha De Creación:

09-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

09-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

08-08-2023

Actividades:

DME N. 40 KM. 49+920

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 TRACTOR
03 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

08-08-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 40+570

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 CARGADOR
12 VOLQUETES

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

08-08-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 41+120.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
08 VOLQUETES
04 PERSONAL

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

08-08-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 55+280.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
06 VOLQUETES
05 PERSONAL

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-08-2023