



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	137-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	08-08-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 137-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL MARTES 08 DE AGOSTO DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y MUY SOLEADO DESPEJADO POR LA TARDE.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 60 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 01 CARGADOR S/NEUMATICO
 02 MOTONIVELADORAS
 01 RODILLO VIBRATORIO
 02 RETROEXCAVADORA
 01 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

PARA EL CONTRATISTA CRTG, EL MATERIAL SUMINISTRADO (AGREGADO) PARA EL CONCRETO DEBE ESTAR LIMPIO, POR LO QUE EL CONTROL DE CALIDAD DEBE TRAER DE CANTERA CON PROCESO DE LIMPIEZA EN LA EXTRACCION, SE PIERDE TIEMPO QUE EN PIE DE OBRA SE REALICE ESTA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DEL AGREGADO.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
08-08-2023	09-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

08-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+540

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion _____ :

CORTE EN PLATAFORMA DE LA VIA

01 EXCAVADORAS S/O
24 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

08-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+220

EXPLANACION PARA ACOPIO DE MATERIAL DE RELLENO

CDescripcion

01 EXCAVADORA S/O
01 CARGADOR FRONTAL
05 VOLQUETES DE 15 M3

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

08-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+480

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA MC

CDescripcion _____:

EXCAVACION

HABILITADO DE ACERO EN LOSA DE FONDO Y MUROS

ACOPIO DE MATERIALES AGREGADO PARA EL CONCRETO

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-08-2023

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

08-08-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM 1+480

CDescripcion _____ :

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

08-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+300

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA

CDescripcion _____ :

EXCAVACION DE ALCANTARILLA

5

01 RETROEXCAVADORA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

08-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+160

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion

:
01 EXCAVADORA S/O
28 VOLQUETES DE 15M3

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+760

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion _____:

ELIMINACION DE SILO

RELLENO CON OVER

REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-08-2023

7



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

08-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+300

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC

CDescripcion _____ :

RELLENO ESTRUCTURAL

8

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

08-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+520

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion _____ :

ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE

01 EXCAVADORA S/O
24 VOLQUETES DE 15 M3

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

08-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+480

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA MCA

CDescripcion _____:

VACIADO DE ZAPATA DE CAJA RECOLECTORA

10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-08-2023