



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	Nº 145-2023-MTC/20.9/MJQY	08-08-2023	Corredor Vial: Huánuco - La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico) - Nuevas Flores - Llata - Antamina, Tramo II	MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa
Ver imagen completa					

Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N (TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA, TRAMO II.

(PUNTO UNIÓN) INICIO DE LA OBRA KM 52+920 A (TINGO CHICO) FIN DEL TRAMO II KM 102+819 LONG: 49.899 KM

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO II: INICIA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920 Y CULMINA EN (TINGO CHICO) KM 102+819.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO CONSORCIO SUPERVISOR OI-2: S/ 123 625 905.13 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OFERTADO DE LA OBRA TOTAL: S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA ES OI-2: S/ 358,709,252.68 (INC. IGV)

PRESUPUESTO ACTUAL DE EJECUCIÓN OBRA OI-2: S/ 358 709,252.68 (INC. IGV)

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 19.NOV.2019

FECHA DE INICIO DE OBRA: 20.NOV.2019

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 660 DIAS

FECHA DE TERMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 09/SET/2021

FECHA DE TERMINO DE OBRA VIGENTE: 25/07/2023 (R.D N° 822-2023-MTC/20)



Conclusiones:

I). (HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA) TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+8191.

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N° 31:

NO HAY REGISTROS DE FOTOGRAFIA DEL CUADERNO DE OBRA (C.O.) LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y LA EMPRESA CONTRATISTA CR20, SE TIENE HASTA LA PAGINA 57 DEL ASIENTO N° 4021 DEL CONTRATISTA DE FECHA 11.JUL.2023

2. PRORROGA AMPLIACIÓN DE PLAZO - (AMPLIACIONES DE PLAZO)

PRORROGA PLAZO N° 01 APROBADA: 82 DÍAS CALENDARIO.
PRORROGA PLAZO N° 03 APROBADA: 05 DÍAS CALENDARIO.
PRORROGA PLAZO N° 06 APROBADA R.D N° 685-2021-MTC/20: 67 DC.
PRORROGA PLAZO N° 08 APROBADA CON R.D N° 1566-2021-MTC/20: 60 DC.
PRORROGA PLAZO N° 09 APROBADA CON R.D N° 2205-2021-MTC/20: 02 DC.
PRORROGA PLAZO N° 10 APROBADA CON R.D N° 2422-2021-MTC/20: 28 DC.
PRORROGA PLAZO N° 12 APROBADA: 09 DÍAS CALENDARIOS.
PRORROGA PLAZO N° 13 APROBADA: 82 DÍAS CALENDARIOS.
PRORROGA PLAZO N° 14 APROBADA: 29 DÍAS CALENDARIOS.
PRORROGA PLAZO N° 15 APROBADA CON R.D N° 1295-2022-MTC/20: 01 DC.
PRORROGA PLAZO N° 16 APROBADA R.D N° 1410-2022-MTC/20: 38 DC.
PRORROGA PLAZO N° 17 APROBADA R.D N° 1544-2022-MTC/20: 15 DC.
PRORROGA PLAZO N° 18 APROBADA R.D N° 1672-2022-MTC/20: 17 DC.
PRORROGA PLAZO N° 19 APROBADA R.D N° 1673-2022-MTC/20: 83 DC.
PRORROGA PLAZO N° 21 APROBADA R.D N° 1826-2022-MTC/20: 06 DC.
PRORROGA PLAZO N° 22 APROBADA R.D N° 0006-2023-MTC/20: 01 DC.
PRORROGA PLAZO N° 23 APROBADA R.D N° 149-2023-MTC/20
PRORROGA PLAZO N° 24 APROBADA R.D N° 282-2023-MTC/20
PRORROGA PLAZO N° 25 APROBADA R.D N° 390-2023-MTC/20

3. EVENTOS COMPENSABLES

EVENTO COMPENSABLE N° 01 S/ 1 767 664.85 INC. IGV (RD N° 1152-2020-MTC/20)
EVENTO COMPENSABLE N° 02 IMPROCEDENTE (RD N° 1626-2020-MTC/20)
EVENTO COMPENSABLE N° 03 IMPROCEDENTE (RD N° 605-2020-MTC/20)
EVENTO COMPENSABLE N° 04 IMPROCEDENTE (RD N° 624-2020-MTC/20)

4. PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA (PAO) – VARIACIONES (PRESTACIÓN ADICIONALES DE OBRA)

PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 01 – APROBADO R.D. N° 0379-2021-MTC/20
PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 02 – APROBADO R.D. N° 1267-2021-MTC/20
PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 03 – IMPROCEDENTE R.D. N° 1991-2021-MTC/21
PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 04 – APROBADO R.D. N° 2232-2021-MTC/20
PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 05 – IMPROCEDENTE R.D. N° 353-2022-MTC/20
PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 06 – IMPROCEDENTE R.D. N° 500-2022-MTC/20
PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 07 – APROBADO R.D. N° 583-2022-MTC/20
PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 08 – APROBADO R.D. N° 659-2022-MTC/20
PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 09 – IMPROCEDENTE R.D. N° 1030-2022 MTC/20
PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 10 – APROBADO R.D. N° 1046-2022 MTC/20
PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 11 – IMPROCEDENTE R.D. N° 1166-2022-MTC/20
PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 12 – APROBADO R.D. N° 1269-2022-MTC/20
PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 13 – APROBADO R.D. N° 1327-2022-MTC/20
PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 14 – APROBADO R.D. N° 1478-2022-MTC/20
PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 15 – APROBADO R.D. N° 1620-2022-MTC/20
PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 16 – APROBADO R.D N° 225-2023-MTC/20
PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 17 – APROBADO R.D N° 549-2023-MTC/20

5. MAYORES CANTIDADES - (MAYORES METRADOS)

PRESUPUESTO DE MAYOR METRADO 1 - AUTORIZADO
PRESUPUESTO DE MAYOR METRADO 2 - AUTORIZADO
PRESUPUESTO DE MAYOR METRADO 3 - AUTORIZADO
PRESUPUESTO DE MAYOR METRADO 4 - AUTORIZADO
PRESUPUESTO DE MAYOR METRADO 5 - EN TRAMITE
PRESUPUESTO DE MAYOR METRADO 6 - EN TRAMITE
PRESUPUESTO DE MAYOR METRADO 7 - ACTUAL

6. PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE

PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 - R.D. N° 0379-2021-MTC/20
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02 - R.D. N° 1267-2021-MTC/20
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 03 - R.D. N° 2232-2021-MTC/20
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 05 - R.D. N° 583-2022-MTC/20
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 06 - R.D. N° 659-2022-MTC/20
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 07 - R.D. N° 1030-2022-MTC/20 DENEGADO
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 08 - R.D. N° 1046-2022-MTC/20
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 09 - R.D. N° 1269-2022-MTC/20
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 10 - R.D. N° 1478-2022-MTC/20
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 11 - EN TRÁMITE
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 12 - EN TRÁMITE



PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 13 - EN TRÁMITE
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 13 - ACTUAL

7. DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE

TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y CORTE DEL TALUD EN LOS SECTORES: DEL KM.79+750 AL KM.79+850; DEL KM.84+950 AL KM.85+000 Y DEL KM.85+180 AL KM.85+230.

TRABAJOS DE VOLADURA EN EL SECTOR: DEL KM.84+870 AL KM.84+930.

8. MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

RIEGO DE LA VIA: DEL KM 52+920 AL KM 75+000

RIEGO DE LA VIA: DEL KM 75+000 AL KM 102+819

MANTENIMIENTO DE LA VIA: KM 52+920 AL KM 75+000

MANTENIMIENTO DE LA VIA: KM 75+000 AL KM 102+819

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL SECTOR: RIEGO DE VÍA EN EL KM.61+000 AL KM.65+000.

9. EMPRESA CONTRATISTA CR20:

12 PROFESIONALES ESPECIALISTAS Y 01 RESIDENTE DE OBRA

10. MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

86 UNIDADES DE LAS 213 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

11. CONSORCIO SUPERVISIÓN DE OBRA:

11 PROFESIONALES ESPECIALISTAS, 01 JEFE DE SUPERVISIÓN

12. VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

06 CAMIONETAS Y 01 TIPO MINIVAN, TOTAL 07 UNIDADES EN OBRA

13. TOPOGRAFIA

TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y CORTE DEL TALUD EN LOS SECTORES DEL KM.77+310 AL KM.77+620, KM.79+600 AL KM.79+900 Y KM.84+980 AL KM.85+050.

TRABAJOS DE CONFORMACIÓN A NIVEL DE SUB RASANTE EN EL SECTOR DEL KM.94+020 AL KM.94+200.

TRABAJOS DE CONFORMACIÓN A NIVEL DE SUB RASANTE EN EL SECTOR DEL KM.77+490 AL KM.77+570.

TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE ROCA EN EL SECTOR DEL KM.85+630 AL KM.85+660.

TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELOS, EN EL KM.83+460 AL KM.83+750, L/D.

14. ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

EXCAVACIÓN PARA EL MSR/MCA DEL KM.89+923.65 AL KM.89+956.76, L/I.

EXCAVACIÓN PARA EL MSR/MCA DEL KM.90+709.25 AL KM.90+756.25, L/I.

EXCAVACIÓN PARA EL MSR/MCA DEL KM.60+309.61 AL KM.60+352.36 L/I.

ENCOFRADO PARA LOSA INFERIOR Y MUROS DE ALCANTARILLA TIPO MARCO, MC 1.00X1.00, KM.82+141.70. DISTRIBUCIÓN Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM², EN LOSA INFERIOR Y MUROS LATERALES DE ALCANTARILLA TIPO MARCO, MC 1.00X1.00, KM.82+141.70.

EXCAVACIÓN PARA SUBDREN DEL KM.83+720 AL KM.83+770, L/D Y DEL KM.89+016.00 AL KM.89+051.00, L/D.

EXCAVACIÓN PARA SUBDREN DEL KM.88+803.85 AL KM.89+076.65, L/D.

EXCAVACIÓN PARA SUBDREN DEL KM.83+587.70 AL KM.84+440.00, L/D.

EXCAVACIÓN, PERFILADO A NIVEL COTA DE FONDO PARA CAJA DE MANTENIMIENTO DE SUBDREN, KM.88+938.30, L/D.

EXCAVACIÓN PARA CUNETAS EN EL SECTOR DEL KM.57+815 AL KM.57+916, L/I.

EXCAVACIÓN Y PERFILADO PARA CUNETAS TRIANGULAR DEL KM.57+815.00 AL KM.57+916.69, L/I.

COLOCACIÓN DE CERCHAS, EN EL SECTOR DEL KM.57+606.90 AL KM.57+754.78, L/I.

TRABAJOS DE PROTECCIÓN EN EL CAUCE DEL PUENTE SAN JUAN, KM.70+155.95.

15. SUELOS Y PAVIMENTOS



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

TRABAJOS DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA CON MC-30 EN BASE GRANULAR RECONFORMADA; DEL KM.58+440 AL KM.58+670, C/I.

TRABAJOS DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA CON MC-30 EN BASE GRANULAR RECONFORMADA; DEL KM.58+940 AL KM.59+150, C/I.

16. TRANSPORTE

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME 08 KM.61+840 (DMES DE TRAMO 3).

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME 02 KM.77+620A (DMES DE EMERGENCIA).

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME 05 KM.89+750 (DMES 3 ITS).

17. PROTECCIÓN AMBIENTAL

TRABAJOS DE COLOCACIÓN Y CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL DME 08 KM.61+840 (DMES DE TRAMO 3).

TRABAJOS DE COLOCACIÓN Y CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL DME 02 KM.77+620A (DMES DE EMERGENCIA).

TRABAJOS DE COLOCACIÓN Y CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL DME 05 KM.89+750 (DMES 3 ITS).



Recomendaciones:

13. RECOMENDACIONES:

PARA CONOCIMIENTO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA ENTIDAD, LA SUPERVISIÓN CON CARTA N° 2510020-OI.2-CJS-23-469 (11.07.2023), DIRIGIDA AL CONTRATISTA, CON ASUNTO "REMISIÓN DEL OFICIO N°1671-2023-MTC/20.9 – APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR LA PRÓRROGA DE PLAZO N°28", REMITIÓ EL OFICIO N°1671-2023-MTC/20.9, EN EL CUAL LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE PROVIAS NACIONAL, OTORGA Y COMUNICA LA CONFORMIDAD LA CONFORMIDAD DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR LA PRÓRROGA DE PLAZO N°28 DEL TRAMO 2 DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO – LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA".

PARA CONOCIMIENTO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA ENTIDAD: REUNIÓN DE TRABAJO: CONTRATISTA – SUPERVISIÓN – ENTIDAD PVN - BID. EN LAS OFICINAS DEL CONTRATISTA CR20, EN EL CENTRO POBLADO DE QUIVILLA TRAMO II

1.PERSONAL DE OBRA.

ENVIAR INFORMACIÓN DEL PERSONAL FEMENINO QUE TRABAJA EN LA OBRA.

2.VARIANTE AYAPITEG.

EL CONTRATISTA EN UN PLAZO DE 15 DÍA ENTREGARA LA ADECUACIÓN DEL TRAZO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SECTOR DE AYAPITEG.

EL PAGO DE LAS COMPENSACIONES ESTÁ PENDIENTE POR LA FALTA DE FACULTADES.

LA ENTIDAD TIENE 4 CONSULTORES PARA LAS AFECTACIONES Y SE ENCARGAN DE HACER TODO EL SEGUIMIENTO HASTA EL PAGO.

EL INVENTARIO DE LOS POSTES YA HA SIDO REALIZADO.

SE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA, DESAGÜE Y POSTES ELÉCTRICOS EN FUNCIÓN A LA ADECUACIÓN PRESENTADA.

CON RESPECTO A LA VARIANTE SE TIENE UN PROBLEMA ARQUEOLÓGICO. PROVIAS COMUNICARA AL CONTRATISTA EL RESULTADO DE SU GESTIÓN.

ENVIAR INFORMACIÓN DEL PERSONAL FEMENINO QUE TRABAJA EN LA OBRA.

3.INFORMACIÓN SOLICITADA DE LA ENTIDAD.

4.ACCESO A VILLA CASTILLA

SE ENTREGARÁ EN EL MES DE NOVIEMBRE, POSTERIOR AL ENVÍO DE LOS MONITOREOS Y LA SOLICITUD DE ZONA CRITICA.

5.DMES. SE TIENE PROBLEMAS EN EL DME DEL KM. 77+620, DONDE HA APARECIDO UN CAMINO PREHISPÁNICO. SE HA VISTO LA SOLUCIÓN PARA PODER CRUZAR SIN AFECTAR EL CAMINO.

SE PRESENTARÁ NUEVAS ÁREAS DE DMES Y SE SOLICITA QUE SE TRATE COMO EMERGENCIA.

PARA QUE PROCEDA DMES POR EMERGENCIA SE DEBE ENTREGAR FICHAS DE EMERGENCIA. CASO CONTRARIO NO ES PROCEDENTE.

SE DEBE ALCANZAR ESTADO SITUACIONAL DE LOS DMES.

6.PEAJE

SE REALIZARÁ GESTIÓN PARA EL PAGO DEL 80% DEL PEAJE. SE PROGRAMA REUNIÓN EN LIMA Y EL CONTRATISTA LLEVARA PROPUESTA PARA LA REUNIÓN. SE PUEDE PLANTEAR EL PAGO VÍA ADENDA. SOCIAL

7.VIVIENDAS VULNERABLES QUE ESTÁN FUERA DEL DERECHO DE VÍA. SE DEBE DEFINIR CUÁLES SERÁN ATENDIDAS POR PROVIAS Y CUÁLES SERÁN ATENDIDAS POR EL CONTRATISTA. ES URGENTE QUE SE PRESENTE UN INFORME INDICANDO CUALES SON LAS VIVIENDAS VULNERABLES Y ESTABLECER RESPONSABILIDADES.

8.LA RESPUESTA DE LAS QUEJAS O RECLAMOS PRESENTADOS SEA ADECUADAMENTE COMUNICADA.

9.SE REQUIERE INCREMENTAR LA FRECUENCIA DEL RIEGO DE LA VÍA PARA MITIGAR LOS IMPACTOS. SE RESPONDE QUE, SI SE ESTÁ HACIENDO EL RIEGO, PERO POR MOTIVO DE LA INSOLACIÓN Y DE LOS TIEMPOS DE LAS TRANQUERAS INFLUYEN EN LA FRECUENCIA DE RIEGO.

MEDIO AMBIENTE

10.SE OBSERVA LA GESTIÓN DE LOS DESMONTES (DMES) IMPLICA PROPIEDAD PRIVADA, CURSOS DE AGUA, ENTRE OTROS.

11.AGUA POTABLE NO ES APTA PARA EL CONSUMO HUMANO. SE HAN ENCONTRADO TANQUES DE AGUA EN CONDICIONES INADECUADAS. SE HA VISTO QUE EL PERSONAL LAVA SUS UTENSILIOS EN CURSOS NATURALES QUE NO SON ADECUADAS PARA EL CONSUMO HUMANO. EL COMEDOR NO CUENTA CON AGUA POTABLE. SE SOLICITA QUE SE HAGAN ENSAYOS AL AGUA POTABLE. DE SER NECESARIO SE SOLICITA IMPLEMENTAR UNA PLANTA DE AGUA POTABLE COMPACTA.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

12. POZAS PARA EL LAVADO DE MIXER. SE DISPONE EL CONCRETO EN LUGARES QUE NO SON ADECUADAS. EL CEMENTO CAUSA SILICOSIS. SE DISPONE EL CEMENTO DIRECTAMENTE EN EL SUELO.

13. EN PATIO DE MÁQUINAS NO HAY AUTORIZACIÓN. SE HA EVIDENCIADO QUE ESTÁ EN SITUACIÓN CRÍTICA PORQUE SE HA VISTO GRIETAS EN EL BORDE. SE SOLICITA DE INMEDIATO LA EVALUACIÓN GEOLÓGICA DEL ÁREA.

Auditoria Fecha De Creación:

08-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

09-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-08-2023

Actividades:

PROGRESIVA: KM 52+920

TRAMO II: INICIO (PUNTO UNIÓN) KM 52+920 Y FIN (TINGO CHICO) KM 102+819.

VISITA DE INSPECCIÓN DE LA OBRA (HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA)

EQUIPO BID, EQUIPO DE PROVIAS NACIONAL, SUPERVISIÓN DE OBRA, CONTRATISTA CR20

CDescripcion :

VISITA DE OBRA

PROVIAS NACIONAL - SUPERVISIÓN DE OBRA - CONTRATISTA CR20 TRAMO II - BID

DIRECCIÓN DE OBRAS PROVÍAS NACIONAL - DO

ING. TEÓFILO BALDEÓN CABALLERO - COORDINADOR DEL PROYECTO: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA

ING. CRIS MELISSA TRINIDAD VARGAS - ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING. OLIVER JAVIER CÉSPEDES CÁCERES - ESPECIALISTA DE SEGURIDAD

ING. MICHAEL JESÚS QUISPE YAURI - MONITOR DE OBRA TRAMO II

DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA PROVÍAS NACIONAL

ING. VÍCTOR OSCAR MACEDO AYCAY - ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRAS INICIALES

ING. CESAR ANDRES CALLE LIZARRAGA - ESP. INTERFERENCIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. NELLY ELVIRA MARTELL CASTILLO - ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA DE OBRAS VIALES

LIC. KARILIN MIMÍ ESPINO ESPINOZA - SERVICIO ESPECIALIZADO DE MONITOREO SOCIAL TRAMO I.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID

RAFAEL CAPRISTAN - ESPECIALISTA SENIOR DE TRANSPORTE DEL BID

ING. ANDRÉS FERNÁNDEZ BENITES - ESPECIALISTA DE SSO

EMPRESA CONTRATISTA CR20 TRAMO II

ING. CESAR AUGUSTO VASQUEZ CHAVARRI - RESIDENTE DE OBRA OBRAS INICIALES T2

ING. RENZO RENATO ZAPATA ALARCON - JEFE DE OFICINA DE INGENIERIA

ING. MIGUEL REMIGIO MANGUALU – ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING. RUTH DORA OCHOA TACO – ESPECIALISTA DE SEGURIDAD

ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN TRAMO II

HENRY SAAVEDRA PAREDES – JEFE DE SUPERVISIÓN

ING. HECTOR HUGO CLAUDIO SOTO - ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL III

ING. MANUEL TORRES CAMILO - ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

ING. PEDRO TOMAS JULCA CHUQUICAJA - ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL

EMPRESA CONTRATRISTA CR20 TRAMO II

GERENTES CHINOS

TRADUCTORA CHINA

Foto1:



Foto2:



Foto3:





[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2023

Actividades:

PROGRESIVA: KM 86+891.78

1000 PUENTES

1000.F PUENTE SIYAN

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SIYAN

TRAMO II: INICIO (PUNTO UNIÓN) KM 52+920 Y FIN (TINGO CHICO) KM 102+819.

VISITA DE INSPECCIÓN DE LA OBRA (HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA)

EQUIPO BID, EQUIPO DE PROVIAS NACIONAL, SUPERVISIÓN DE OBRA, CONTRATISTA CR20

CDescripcion _____ :

VISITA DE OBRA

PROVIAS NACIONAL - SUPERVISIÓN DE OBRA - CONTRATISTA CR20 TRAMO II - BID

DIRECCIÓN DE OBRAS PROVÍAS NACIONAL - DO

ING. TEÓFILO BALDEÓN CABALLERO - COORDINADOR DEL PROYECTO: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA

ING. CRIS MELISSA TRINIDAD VARGAS - ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING. OLIVER JAVIER CÉSPEDES CÁCERES - ESPECIALISTA DE SEGURIDAD

ING. MICHAEL JESÚS QUISPE YAURI - MONITOR DE OBRA TRAMO II

DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA PROVÍAS NACIONAL

ING. VÍCTOR OSCAR MACEDO AYCAY - ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRAS INICIALES

ING. CESAR ANDRES CALLE LIZARRAGA - ESP. INTERFERENCIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. NELLY ELVIRA MARTELL CASTILLO - ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA DE OBRAS VIALES

LIC. KARILIN MIMÍ ESPINO ESPINOZA - SERVICIO ESPECIALIZADO DE MONITOREO SOCIAL TRAMO I.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID

RAFAEL CAPRISTAN - ESPECIALISTA SENIOR DE TRANSPORTE DEL BID

ING. ANDRÉS FERNÁNDEZ BENITES - ESPECIALISTA DE SSO

EMPRESA CONTRATISTA CR20 TRAMO II

ING. CESAR AUGUSTO VASQUEZ CHAVARRI - RESIDENTE DE OBRA OBRAS INICIALES T2

ING. RENZO RENATO ZAPATA ALARCON - JEFE DE OFICINA DE INGENIERIA

ING. MIGUEL REMIGIO MANGUALU – ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING. RUTH DORA OCHOA TACO – ESPECIALISTA DE SEGURIDAD

ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN TRAMO II

HENRY SAAVEDRA PAREDES – JEFE DE SUPERVISIÓN

ING. HECTOR HUGO CLAUDIO SOTO - ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL III

ING. MANUEL TORRES CAMILO - ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

ING. PEDRO TOMAS JULCA CHUQUICAJA - ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL

EMPRESA CONTRATRISTA CR20 TRAMO II

GERENTES CHINOS

TRADUCTORA CHINA

Foto1:



Foto2:



Foto3:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2023

Actividades:

PROGRESIVA: COMPONENTE DE PEAJE KM 94+383 AL KM 94+912

OBRAS COMPLEMENTARIAS OPERACIONES

TRAMO II: INICIO (PUNTO UNIÓN) KM 52+920 Y FIN (TINGO CHICO) KM 102+819.

VISITA DE INSPECCIÓN DE LA OBRA (HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA)

EQUIPO BID, EQUIPO DE PROVIAS NACIONAL, SUPERVISIÓN DE OBRA, CONTRATISTA CR20

CDescripcion :

VISITA DE OBRA

PROVIAS NACIONAL - SUPERVISIÓN DE OBRA - CONTRATISTA CR20 TRAMO II - BID

DIRECCIÓN DE OBRAS PROVÍAS NACIONAL - DO

ING. TEÓFILO BALDEÓN CABALLERO - COORDINADOR DEL PROYECTO: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA

ING. CRIS MELISSA TRINIDAD VARGAS - ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING. OLIVER JAVIER CÉSPEDES CÁCERES - ESPECIALISTA DE SEGURIDAD

ING. MICHAEL JESÚS QUISPE YAURI - MONITOR DE OBRA TRAMO II

DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA PROVÍAS NACIONAL

3

ING. VÍCTOR OSCAR MACEDO AYCAY - ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRAS INICIALES

ING. CESAR ANDRES CALLE LIZARRAGA - ESP. INTERFERENCIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. NELLY ELVIRA MARTELL CASTILLO - ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA DE OBRAS VIALES

LIC. KARILIN MIMÍ ESPINO ESPINOZA - SERVICIO ESPECIALIZADO DE MONITOREO SOCIAL TRAMO I.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID

RAFAEL CAPRISTAN - ESPECIALISTA SENIOR DE TRANSPORTE DEL BID

ING. ANDRÉS FERNÁNDEZ BENITES - ESPECIALISTA DE SSO

EMPRESA CONTRATISTA CR20 TRAMO II

ING. CESAR AUGUSTO VASQUEZ CHAVARRI - RESIDENTE DE OBRA OBRAS INICIALES T2

ING. RENZO RENATO ZAPATA ALARCON - JEFE DE OFICINA DE INGENIERIA

ING. MIGUEL REMIGIO MANGUALU – ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING. RUTH DORA OCHOA TACO – ESPECIALISTA DE SEGURIDAD

ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN TRAMO II

HENRY SAAVEDRA PAREDES – JEFE DE SUPERVISIÓN

ING. HECTOR HUGO CLAUDIO SOTO - ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL III

ING. MANUEL TORRES CAMILO - ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

ING. PEDRO TOMAS JULCA CHUQUICAJA - ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL

EMPRESA CONTRATRISTA CR20 TRAMO II

GERENTES CHINOS

TRADUCTORA CHINA

Foto1:



Foto2:



Foto3:





[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2023

Actividades:

PROGRESIVA: KM 56+850

TRAMO II: INICIO (PUNTO UNIÓN) KM 52+920 Y FIN (TINGO CHICO) KM 102+819.

VISITA DE INSPECCIÓN DE LA OBRA (HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA)

EQUIPO BID, EQUIPO DE PROVIAS NACIONAL, SUPERVISIÓN DE OBRA, CONTRATISTA CR20

CDescripcion :

VISITA DE OBRA

PROVIAS NACIONAL - SUPERVISIÓN DE OBRA - CONTRATISTA CR20 TRAMO II - BID

DIRECCIÓN DE OBRAS PROVÍAS NACIONAL - DO

ING. TEÓFILO BALDEÓN CABALLERO - COORDINADOR DEL PROYECTO: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA

ING. CRIS MELISSA TRINIDAD VARGAS - ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING. OLIVER JAVIER CÉSPEDES CÁCERES - ESPECIALISTA DE SEGURIDAD

ING. MICHAEL JESÚS QUISPE YAURI - MONITOR DE OBRA TRAMO II

DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA PROVÍAS NACIONAL

ING. VÍCTOR OSCAR MACEDO AYCAY - ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRAS INICIALES

ING. CESAR ANDRES CALLE LIZARRAGA - ESP. INTERFERENCIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. NELLY ELVIRA MARTELL CASTILLO - ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA DE OBRAS VIALES

LIC. KARILIN MIMÍ ESPINO ESPINOZA - SERVICIO ESPECIALIZADO DE MONITOREO SOCIAL TRAMO I.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID

RAFAEL CAPRISTAN - ESPECIALISTA SENIOR DE TRANSPORTE DEL BID

ING. ANDRÉS FERNÁNDEZ BENITES - ESPECIALISTA DE SSO

STEPHANIE VALLE - ESPECIALISTA AMBIENTAL

PATRICIA DÍAZ - ESPECIALISTA SOCIAL

EMPRESA CONTRATISTA CR20 TRAMO II

ING. CESAR AUGUSTO VASQUEZ CHAVARRI - RESIDENTE DE OBRA OBRAS INICIALES T2

ING. RENZO RENATO ZAPATA ALARCON - JEFE DE OFICINA DE INGENIERIA

ING. MIGUEL REMIGIO MANGUALU – ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING. RUTH DORA OCHOA TACO – ESPECIALISTA DE SEGURIDAD

ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN TRAMO II

HENRY SAAVEDRA PAREDES – JEFE DE SUPERVISIÓN

ING. HECTOR HUGO CLAUDIO SOTO - ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL III

ING. MANUEL TORRES CAMILO - ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

ING. PEDRO TOMAS JULCA CHUQUICAJA - ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL

EMPRESA CONTRATRISTA CR20 TRAMO II

GERENTES CHINOS

TRADUCTORA CHINA

Foto1:



Foto2:



Foto3:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2023

Actividades:

PROGRESIVA: KM 94+450

TRAMO II: INICIO (PUNTO UNIÓN) KM 52+920 Y FIN (TINGO CHICO) KM 102+819.

VISITA DE INSPECCIÓN DE LA OBRA (HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA)

EQUIPO BID, EQUIPO DE PROVIAS NACIONAL, SUPERVISIÓN DE OBRA, CONTRATISTA CR20

CDescripcion :

VISITA DE OBRA

PROVIAS NACIONAL - SUPERVISIÓN DE OBRA - CONTRATISTA CR20 TRAMO II - BID

DIRECCIÓN DE OBRAS PROVÍAS NACIONAL - DO

ING. TEÓFILO BALDEÓN CABALLERO - COORDINADOR DEL PROYECTO: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA

ING. CRIS MELISSA TRINIDAD VARGAS - ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING. OLIVER JAVIER CÉSPEDES CÁCERES - ESPECIALISTA DE SEGURIDAD

ING. MICHAEL JESÚS QUISPE YAURI - MONITOR DE OBRA TRAMO II

DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA PROVÍAS NACIONAL

ING. VÍCTOR OSCAR MACEDO AYCAY - ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRAS INICIALES

ING. CESAR ANDRES CALLE LIZARRAGA - ESP. INTERFERENCIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. NELLY ELVIRA MARTELL CASTILLO - ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA DE OBRAS VIALES

LIC. KARILIN MIMÍ ESPINO ESPINOZA - SERVICIO ESPECIALIZADO DE MONITOREO SOCIAL TRAMO I.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID

RAFAEL CAPRISTAN - ESPECIALISTA SENIOR DE TRANSPORTE DEL BID

ING. ANDRÉS FERNÁNDEZ BENITES - ESPECIALISTA DE SSO

STEPHANIE VALLE - ESPECIALISTA AMBIENTAL

PATRICIA DÍAZ - ESPECIALISTA SOCIAL

EMPRESA CONTRATISTA CR20 TRAMO II

ING. CESAR AUGUSTO VASQUEZ CHAVARRI - RESIDENTE DE OBRA OBRAS INICIALES T2

ING. RENZO RENATO ZAPATA ALARCON - JEFE DE OFICINA DE INGENIERIA

ING. MIGUEL REMIGIO MANGUALU – ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING. RUTH DORA OCHOA TACO – ESPECIALISTA DE SEGURIDAD

ING. HENRY RICARDO PAREDES CUEVA – RESIDENTE DE OBRA PEAJE OC

ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN TRAMO II

HENRY SAAVEDRA PAREDES – JEFE DE SUPERVISIÓN

ING. HECTOR HUGO CLAUDIO SOTO - ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL III

ING. MANUEL TORRES CAMILO - ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

ING. PEDRO TOMAS JULCA CHUQUICAJA - ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL

EMPRESA CONTRATRISTA CR20 TRAMO II

GERENTES CHINOS

TRADUCTORA CHINA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



5



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2023

Actividades:

PROGRESIVA: KM 86+450

TRAMO II: INICIO (PUNTO UNIÓN) KM 52+920 Y FIN (TINGO CHICO) KM 102+819.

VISITA DE INSPECCIÓN DE LA OBRA (HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA)

EQUIPO BID, EQUIPO DE PROVIAS NACIONAL, SUPERVISIÓN DE OBRA, CONTRATISTA CR20

CDescripcion :

VISITA DE OBRA

PROVIAS NACIONAL - SUPERVISIÓN DE OBRA - CONTRATISTA CR20 TRAMO II - BID

DIRECCIÓN DE OBRAS PROVÍAS NACIONAL - DO

ING. TEÓFILO BALDEÓN CABALLERO - COORDINADOR DEL PROYECTO: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA

ING. CRIS MELISSA TRINIDAD VARGAS - ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING. OLIVER JAVIER CÉSPEDES CÁCERES - ESPECIALISTA DE SEGURIDAD

ING. MICHAEL JESÚS QUISPE YAURI - MONITOR DE OBRA TRAMO II

DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA PROVÍAS NACIONAL

ING. VÍCTOR OSCAR MACEDO AYCAY - ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRAS INICIALES

ING. CESAR ANDRES CALLE LIZARRAGA - ESP. INTERFERENCIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. NELLY ELVIRA MARTELL CASTILLO - ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA DE OBRAS VIALES

LIC. KARILIN MIMÍ ESPINO ESPINOZA - SERVICIO ESPECIALIZADO DE MONITOREO SOCIAL TRAMO I.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID

RAFAEL CAPRISTAN - ESPECIALISTA SENIOR DE TRANSPORTE DEL BID

ING. ANDRÉS FERNÁNDEZ BENITES - ESPECIALISTA DE SSO

STEPHANIE VALLE - ESPECIALISTA AMBIENTAL

PATRICIA DÍAZ - ESPECIALISTA SOCIAL

EMPRESA CONTRATISTA CR20 TRAMO II

ING. CESAR AUGUSTO VASQUEZ CHAVARRI - RESIDENTE DE OBRA OBRAS INICIALES T2

ING. RENZO RENATO ZAPATA ALARCON - JEFE DE OFICINA DE INGENIERIA

ING. MIGUEL REMIGIO MANGUALU – ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING. RUTH DORA OCHOA TACO – ESPECIALISTA DE SEGURIDAD

ING. HENRY RICARDO PAREDES CUEVA – RESIDENTE DE OBRA PEAJE OC

ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN TRAMO II

HENRY SAAVEDRA PAREDES – JEFE DE SUPERVISIÓN

ING. HECTOR HUGO CLAUDIO SOTO - ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL III

ING. MANUEL TORRES CAMILO - ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

ING. PEDRO TOMAS JULCA CHUQUICAJA - ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL

EMPRESA CONTRATRISTA CR20 TRAMO II

GERENTES CHINOS

TRADUCTORA CHINA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



6



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2023

Actividades:

PROGRESIVA: KM 102+819 (CENTRO POBLADO DE QUIVILLA)
 TRAMO II: INICIO (PUNTO UNIÓN) KM 52+920 Y FIN (TINGO CHICO) KM 102+819.
 VISITA DE INSPECCIÓN DE LA OBRA (HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA)
 EQUIPO BID, EQUIPO DE PROVIAS NACIONAL, SUPERVISIÓN DE OBRA, CONTRATISTA CR20

CDescripcion :

VISITA DE OBRA
 PROVIAS NACIONAL - SUPERVISIÓN DE OBRA - CONTRATISTA CR20 TRAMO II - BID
 DIRECCIÓN DE OBRAS PROVÍAS NACIONAL - DO
 ING. TEÓFILO BALDEÓN CABALLERO - COORDINADOR DEL PROYECTO: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA
 ING. CRIS MELISSA TRINIDAD VARGAS - ESPECIALISTA AMBIENTAL
 ING. OLIVER JAVIER CÉSPEDES CÁCERES - ESPECIALISTA DE SEGURIDAD
 ING. MICHAEL JESÚS QUISPE YAURI - MONITOR DE OBRA TRAMO II
 DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA PROVÍAS NACIONAL
 ING. VÍCTOR OSCAR MACEDO AYCAY - ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRAS INICIALES
 ING. CESAR ANDRES CALLE LIZARRAGA - ESP. INTERFERENCIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
 LIC. NELLY ELVIRA MARTELL CASTILLO - ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA DE OBRAS VIALES
 LIC. KARILIN MIMÍ ESPINO ESPINOZA - SERVICIO ESPECIALIZADO DE MONITOREO SOCIAL TRAMO I.
 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID
 RAFAEL CAPRISTAN - ESPECIALISTA SENIOR DE TRANSPORTE DEL BID
 ING. ANDRÉS FERNÁNDEZ BENITES - ESPECIALISTA DE SSO
 STEPHANIE VALLE - ESPECIALISTA AMBIENTAL
 PATRICIA DÍAZ - ESPECIALISTA SOCIAL
 EMPRESA CONTRATISTA CR20 TRAMO II
 ING. CESAR AUGUSTO VASQUEZ CHAVARRI - RESIDENTE DE OBRA OBRAS INICIALES T2
 ING. RENZO RENATO ZAPATA ALARCON - JEFE DE OFICINA DE INGENIERIA
 ING. MIGUEL REMIGIO MANGUALU – ESPECIALISTA AMBIENTAL
 ING. RUTH DORA OCHOA TACO – ESPECIALISTA DE SEGURIDAD
 ING. HENRY RICARDO PAREDES CUEVA – RESIDENTE DE OBRA PEAJE OC
 ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN TRAMO II
 HENRY SAAVEDRA PAREDES – JEFE DE SUPERVISIÓN
 ING. HECTOR HUGO CLAUDIO SOTO - ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL III
 ING. MANUEL TORRES CAMILO - ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
 ING. PEDRO TOMAS JULCA CHUQUICAJA - ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL
 EMPRESA CONTRATRISTA CR20 TRAMO II
 GERENTES CHINOS
 TRADUCTORA CHINA

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2023

Actividades:

PROGRESIVA: KM 102+819 (CENTRO POBLADO DE QUIVILLA)
 TRAMO II: INICIO (PUNTO UNIÓN) KM 52+920 Y FIN (TINGO CHICO) KM 102+819.
 VISITA DE INSPECCIÓN DE LA OBRA (HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA)
 EQUIPO BID, EQUIPO DE PROVIAS NACIONAL, SUPERVISIÓN DE OBRA, CONTRATISTA CR20

CDescripcion :

VISITA DE OBRA
 PROVIAS NACIONAL - SUPERVISIÓN DE OBRA - CONTRATISTA CR20 TRAMO II - BID
 DIRECCIÓN DE OBRAS PROVÍAS NACIONAL - DO
 ING. TEÓFILO BALDEÓN CABALLERO - COORDINADOR DEL PROYECTO: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA
 ING. CRIS MELISSA TRINIDAD VARGAS - ESPECIALISTA AMBIENTAL
 ING. OLIVER JAVIER CÉSPEDES CÁCERES - ESPECIALISTA DE SEGURIDAD
 ING. MICHAEL JESÚS QUISPE YAURI - MONITOR DE OBRA TRAMO II
 DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA PROVÍAS NACIONAL
 ING. VÍCTOR OSCAR MACEDO AYCAY - ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRAS INICIALES
 ING. CESAR ANDRES CALLE LIZARRAGA - ESP. INTERFERENCIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
 LIC. NELLY ELVIRA MARTELL CASTILLO - ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA DE OBRAS VIALES
 LIC. KARILIN MIMÍ ESPINO ESPINOZA - SERVICIO ESPECIALIZADO DE MONITOREO SOCIAL TRAMO I.
 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID
 RAFAEL CAPRISTAN - ESPECIALISTA SENIOR DE TRANSPORTE DEL BID
 ING. ANDRÉS FERNÁNDEZ BENITES - ESPECIALISTA DE SSO
 STEPHANIE VALLE - ESPECIALISTA AMBIENTAL
 PATRICIA DÍAZ - ESPECIALISTA SOCIAL
 EMPRESA CONTRATISTA CR20 TRAMO II
 ING. CESAR AUGUSTO VASQUEZ CHAVARRI - RESIDENTE DE OBRA OBRAS INICIALES T2
 ING. RENZO RENATO ZAPATA ALARCON - JEFE DE OFICINA DE INGENIERIA
 ING. MIGUEL REMIGIO MANGUALU – ESPECIALISTA AMBIENTAL
 ING. RUTH DORA OCHOA TACO – ESPECIALISTA DE SEGURIDAD
 ING. HENRY RICARDO PAREDES CUEVA – RESIDENTE DE OBRA PEAJE OC
 ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN TRAMO II
 HENRY SAAVEDRA PAREDES – JEFE DE SUPERVISIÓN
 ING. HECTOR HUGO CLAUDIO SOTO - ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL III
 ING. MANUEL TORRES CAMILO - ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
 ING. PEDRO TOMAS JULCA CHUQUICAJA - ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL
 EMPRESA CONTRATRISTA CR20 TRAMO II
 GERENTES CHINOS
 TRADUCTORA CHINA

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2023

Actividades:

PROGRESIVA: KM 102+819 (CENTRO POBLADO DE QUIVILLA)
 TRAMO II: INICIO (PUNTO UNIÓN) KM 52+920 Y FIN (TINGO CHICO) KM 102+819.
 VISITA DE INSPECCIÓN DE LA OBRA (HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA)
 EQUIPO BID, EQUIPO DE PROVIAS NACIONAL, SUPERVISIÓN DE OBRA, CONTRATISTA CR20

CDescripcion :

VISITA DE OBRA
 PROVIAS NACIONAL - SUPERVISIÓN DE OBRA - CONTRATISTA CR20 TRAMO II - BID
 DIRECCIÓN DE OBRAS PROVÍAS NACIONAL - DO
 ING. TEÓFILO BALDEÓN CABALLERO - COORDINADOR DEL PROYECTO: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA
 ING. CRIS MELISSA TRINIDAD VARGAS - ESPECIALISTA AMBIENTAL
 ING. OLIVER JAVIER CÉSPEDES CÁCERES - ESPECIALISTA DE SEGURIDAD
 ING. MICHAEL JESÚS QUISPE YAURI - MONITOR DE OBRA TRAMO II
 DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA PROVÍAS NACIONAL
 ING. VÍCTOR OSCAR MACEDO AYCAY - ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRAS INICIALES
 ING. CESAR ANDRES CALLE LIZARRAGA - ESP. INTERFERENCIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
 LIC. NELLY ELVIRA MARTELL CASTILLO - ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA DE OBRAS VIALES
 LIC. KARILIN MIMÍ ESPINO ESPINOZA - SERVICIO ESPECIALIZADO DE MONITOREO SOCIAL TRAMO I.
 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID
 RAFAEL CAPRISTAN - ESPECIALISTA SENIOR DE TRANSPORTE DEL BID
 ING. ANDRÉS FERNÁNDEZ BENITES - ESPECIALISTA DE SSO
 STEPHANIE VALLE - ESPECIALISTA AMBIENTAL
 PATRICIA DÍAZ - ESPECIALISTA SOCIAL
 EMPRESA CONTRATISTA CR20 TRAMO II
 ING. CESAR AUGUSTO VASQUEZ CHAVARRI - RESIDENTE DE OBRA OBRAS INICIALES T2
 ING. RENZO RENATO ZAPATA ALARCON - JEFE DE OFICINA DE INGENIERIA
 ING. MIGUEL REMIGIO MANGUALU – ESPECIALISTA AMBIENTAL
 ING. RUTH DORA OCHOA TACO – ESPECIALISTA DE SEGURIDAD
 ING. HENRY RICARDO PAREDES CUEVA – RESIDENTE DE OBRA PEAJE OC
 ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN TRAMO II
 HENRY SAAVEDRA PAREDES – JEFE DE SUPERVISIÓN
 ING. HECTOR HUGO CLAUDIO SOTO - ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL III
 ING. MANUEL TORRES CAMILO - ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
 ING. PEDRO TOMAS JULCA CHUQUICAJA - ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL
 EMPRESA CONTRATRISTA CR20 TRAMO II
 GERENTES CHINOS
 TRADUCTORA CHINA

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:





[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-08-2023



Fotos: